

รายงานผล  
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ  
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ  
อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา

ส่วนที่ ๑

บทนำ

## ส่วนที่ ๑ บทนำ

จากที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๕๐ ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีบทบาทอำนาจหน้าที่ มีอิสระในการบริหารจัดการท้องถิ่นของตนเองดังเห็นได้จากกฎหมายฉบับต่างๆ อาทิ เช่น พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าซื้อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ พระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง พ.ศ.๒๕๔๒ ส่งผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทและหน้าที่ต่างๆ เพิ่มมากขึ้น ทั้งในด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว ด้านการบริหารจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

อย่างไรก็ดี แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีอำนาจหน้าที่เพิ่มมากขึ้น แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ยังคงมีทรัพยากรจำกัด ทั้งทรัพยากรบุคคล งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มีความโปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นของตนเอง ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ที่สำคัญประการหนึ่งที่จะทำให้้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถดำเนินงานได้ตามที่วางไว้ จึงจำเป็นต้องมีการกำหนดแผนเพื่อให้สามารถตอบสนองต่อการทำงานเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและสามารถบ่งชี้ความสำเร็จของแผนได้ด้วย

แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดีเท่าใดก็ตาม แต่หากไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นได้ ก็ไม่สามารถที่จะบ่งบอกความสำเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ “ระบบติดตาม” จึงเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำเนินงานรวมถึง “ระบบประเมินผล” ที่คอยเป็นตัวบ่งชี้ว่าผลจากการดำเนินงานเป็นไปตามหรือบรรลุตามเป้าหมายหรือไม่อย่างไร เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข ขยายขอบเขตหรือแม้แต่ยุติการดำเนินงาน

# ส่วนที่ ๒

บัญชีรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม

ยุทธศาสตร์/แนวทาง	จำนวนโครงการที่ดำเนินการ	จำนวนงบประมาณ
<b>1.ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน</b>		
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน	52	27,359,100
รวม	52	27,359,100
<b>2.ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม</b>		
2.1 แผนงานการศึกษา	32	2,636,395
2.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	9	557,000
2.3 แผนงานเคหะชุมชน	1	480,000
รวม	42	3,673,395
<b>3. ยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวและกีฬา</b>		
3.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	5	1,027,000
รวม	5	1,027,000
<b>4. ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</b>		
4.1 แผนงานการเกษตร	4	80,000
4.2 แผนงานเคหะชุมชน	1	20,000
รวม	5	100,000

ยุทธศาสตร์/แนวทาง	จำนวนโครงการที่ดำเนินการ	จำนวนงบประมาณ
<b>5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและพัฒนาคุณภาพชีวิต</b>		
5.1 แผนงานสาธารณสุข	30	566,404
5.2 แผนงานสังคมสงเคราะห์	8	96,000
5.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	12	589,765
5.4 แผนงานรักษาความสงบภายใน	3	100,000
5.5 แผนงานงบกลาง	6	6,213,715
<b>รวม</b>	<b>59</b>	<b>7,565,884</b>
<b>6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร</b>		
6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป	10	898,000
6.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	3	70,000
<b>รวม</b>	<b>13</b>	<b>968,000</b>
<b>7. ครุภัณฑ์</b>		
7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป	7	308,500
7.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน	2	44,900
7.3 แผนงานการศึกษา	1	10,200
<b>รวม</b>	<b>10</b>	<b>363,600</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>186</b>	<b>41,056,979</b>

บทที่ 2

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)

ประจำปีงบประมาณ 2562

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานเคหะชุมชน

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		หมายเหตุ
		ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ตั้งไว้	เบิกจ่าย	
1	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทรัพย์ทวี หมู่ 1	✓			200,000	199,500	
2	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายยายจิบ หมู่ 2	✓			200,300	200,000	
3	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเกียรติประเสริฐ หมู่ 3	✓			200,000	199,500	
4	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายควนxonรัก หมู่ 4	✓			115,200	115,000	
5	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านลานใน (ตอนปลาย) หมู่ 5	✓			200,000	199,500	
6	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายปราบนก หมู่ 6	✓			200,000	199,500	
7	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายนิมิตร หมู่ 7	✓			200,000	199,500	
8	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหมู่ 8 เชื่อมหมู่ 7 (ซอยวงเวียนใหญ่)	✓			234,400	234,000	
9	โครงการปรับปรุงถนนสายหัวควน หมู่ 2 - โรงรม		✓		150,000	-	เงินทูลสำรองเงินสะสม
10	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายยายจิบ หมู่ 2		✓		150,000	-	เงินทูลสำรองเงินสะสม
11	โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านตีนวัด 2 หมู่ 3		✓		320,000	-	เงินทูลสำรองเงินสะสม
12	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านลานใน หมู่ 5		✓		130,000	-	เงินทูลสำรองเงินสะสม
13	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายปราบนก หมู่ 6		✓		150,000	-	เงินทูลสำรองเงินสะสม
14	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายนิมิตร หมู่ 7		✓		150,000	-	เงินทูลสำรองเงินสะสม
15	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอยตาเอียด หมู่ 8		✓		150,000	-	เงินทูลสำรองเงินสะสม
16	ติดตั้งและซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ		✓		162,900	-	
ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		หมายเหตุ
		ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ตั้งไว้	เบิกจ่าย	

17	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหลุมบ่อ ถนนสายควนจิก หมู่ 3	✓			-	40,000	เงินสำรองจ่าย
18	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายบ้านลานใน หมู่ 5	✓			-	15,000	เงินสำรองจ่าย
19	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายชลประทานเชื่อมควนจิก หมู่ 3	✓			-	35,000	เงินสำรองจ่าย
20	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายโคกโหนด หมู่ 4	✓			-	39,900	เงินสำรองจ่าย
21	ซ่อมแซมคอสะพานข้ามคลองแพรกซ้าย ถนนสายแสงตะวัน หมู่ 1	✓			-	34,500	เงินสำรองจ่าย
22	ซ่อมแซมระบบท่อประปาหมู่บ้าน หมู่ 1	✓			-	7,800	เงินสำรองจ่าย
23	ขุดลอกหน้าฝายคลองแพรกซ้าย หมู่ 6	✓			-	80,000	เงินสำรองจ่าย
24	ซ่อมแซมระบบท่อประปาหมู่บ้าน หมู่ 4	✓			-	80,000	เงินสำรองจ่าย
25	ขุดลอกหน้าฝายบางหิน หมู่ 3	✓			-	65,000	เงินสำรองจ่าย
26	ปรับปรุงซ่อมแซมระบบท่อประปาหมู่บ้าน หมู่ 2	✓			-	26,500	เงินสำรองจ่าย
27	ซ่อมแซมท่อประปาหมู่บ้าน หมู่ 4	✓			-	13,000	เงินสำรองจ่าย
28	ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ 2	✓			-	38,000	บำรุงรักษาปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
29	ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ 8	✓			-	18,500	บำรุงรักษาปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
30	ซ่อมแซมท่อประปาหมู่บ้าน หมู่ 3 เหนือโตน	✓			-	47,000	บำรุงรักษาปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
31	ซ่อมแซมท่อประปาหมู่บ้าน หมู่ 6	✓			-	13,000	บำรุงรักษาปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
32	ปรับปรุงระบบท่อน้ำดิบสำหรับผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ 5	✓			-	62,400	บำรุงรักษาปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
33	ซ่อมแซมท่อประปาหมู่บ้าน หมู่ 4 หมู่ 6	✓			-	18,200	บำรุงรักษาปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
34	ซ่อมแซมท่อประปาหมู่บ้าน หมู่ 4	✓			-	49,000	บำรุงรักษาปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
35	โครงการก่อสร้างถนนคสล. สายหมู่ 8 ต.โคกเจริญ เชื่อม หมู่ 2 ต.บางเหรียญ อ.ทับปุด จ.พังงา		✓		4,837,000	-	อบจ.พังงา

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		หมายเหตุ
		ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ตั้งไว้	เบิกจ่าย	
36	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายชลประทานหมู่ที่ 5 ต.โคกเจริญ เชื่อมต่อ หมู่ที่ 4 ต.ทับปุด อ.ทับปุด จ.พังงา	✓			1,300,000	1,240,000	ยุทธศาสตร์จังหวัด

37	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายบางหินลับพร้า ม.1 เชื่อมบางหิน ม.3		✓		211,000	-	เงินเหลือจ่ายปี 2562
38	โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายปรารณา ม.2		✓		150,000	-	
39	โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวง พง.ถ.24001 สายบ้านตลิ่งชั้น-ฝายคลองไทรมาส เสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวง พง.ถ.24004 สายวัดโคกสวาย ม.3		✓		498,000	-	
40	โครงการก่อสร้างถนนคสล. สายจันทร์เจริญ ม.4		✓		100,000	-	
41	โครงการก่อสร้างถนนคสล. สายร่วมใจ ม.5		✓		150,000	-	
42	โครงการก่อสร้างถนนคสล. สายสุสาน ม.6		✓		143,700	-	
43	โครงการก่อสร้างถนนคสล. สายนิมิตร ม.7		✓		150,000	-	
44	โครงการก่อสร้างถนนคสล. สายยายหนู ม.8		✓		150,000	-	
45	โครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองลำไทรมาส ม.4	✓			-	5,899,000	ทางหลวงชนบท
46	โครงการก่อสร้างถนนคสล. สายจันทร์เจริญ ม.4	✓			-	670,000	งบประมาณจาก รองนายกรัฐมนตรี
47	โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอ่างเก็บน้ำบางปูย กิจกรรมหลักพัฒนาระบบ โครงสร้างพื้นฐานแหล่งท่องเที่ยวอ่างเก็บน้ำบางปูย งานก่อสร้างถนนคสล. พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบอ่างเก็บน้ำบางปูย หมู่ที่ ๘ ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา	✓			7,400,000	5,151,054.41	งบประมาณจาก ยุทธศาสตร์จังหวัด
ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		หมายเหตุ
		ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ตั้งไว้	เบิกจ่าย	
48	โครงการขุดลอกสระน้ำสาธารณะ หมู่ที่ 3 ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา (ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 17,800 ลบ.ม.)		✓		2,977,900	-	งบประมาณจาก จังหวัดและกลุ่มจังหวัด
49	โครงการขุดลอกสระน้ำสาธารณะ หมู่ที่ 6 บ้านตลิ่งชั้น ต.โคกเจริญ อ.ทับปุด จ.พังงา (ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 18,800 ลบ.ม.)		✓		3,176,300	-	งบประมาณจาก จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

50	โครงการก่อสร้างระบบท่อส่งน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 ต.โคกเจริญ อ.ทับปุด จ.พังงา (ความยาวไม่น้อยกว่า 2,300 ลบ.ม.)		✓		1,187,100	-	งบประมาณจาก จังหวัดและกลุ่มจังหวัด
51	โครงการขุดลอกสระน้ำบางปุย ตอนล่าง หมู่ที่ 8 ต.โคกเจริญ อ.ทับปุด จ.พังงา (พื้นที่ขุดลอกไม่น้อยกว่า 4,250 ตารางเมตร)		✓		839,400	-	งบประมาณจาก จังหวัดและกลุ่มจังหวัด
52	โครงการขุดลอกฝายน้ำสาธารณะ หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งต่อเรือ ต.โคกเจริญ อ.ทับปุด จ.พังงา (ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 13,400 ลบ.ม.)		✓		493,100	-	งบประมาณจาก จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

## 2. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

### 2.1 แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		หมายเหตุ
		ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ตั้งไว้	เบิกจ่าย	
1	โครงการจัดงานกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	✓			100,000	92,700	
2	ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ	✓			150,000	90,115	
3	โครงการค่ายภาษาอังกฤษ (Play and learn พาเพลินกับ English Camp)	✓			30,000	30,000	
4	โครงการพัฒนาทักษะและส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ระดับปฐมวัย	✓			30,000	24,522	
5	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา แยกเป็น 2 รายการ - ค่าอาหารกลางวัน (421,000 บาท) เบิกจ่าย 352,900 บาท - ค่าจัดการเรียนการสอน (146,200 บาท) - ค่าหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียนและ - ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (68,930 บาท) เบิกจ่าย 62,150 บาท	✓			636,530	561,250	
6	โครงการสีสันทันทีศิลป์ (งบประมาณจากข้อบัญญัติ 40,000 บาท,ร.ร.วัดโคกสวาย 5,000 บาท)	✓			40,000	39,980	
7	เงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียน	✓			168,000	143,420	

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		หมายเหตุ
		ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ตั้งไว้	เบิกจ่าย	
8	เงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียน โรงเรียนบ้านทุ่งต่อเรือ	✓			56,000	52,000	
9	เงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียน โรงเรียนวัดโคกสวาย	✓			732,000	715,000	
10	ส่งเสริมสนับสนุนการใช้สื่อและเทคโนโลยีสมัยใหม่ มาใช้ในการสอน	✓			ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	ศพด.ทั้ง 3 ศูนย์
11	โครงการจัดทำแผนการจัดการประสบการณ์การเรียนรู้	✓			ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	ศพด.ทั้ง 3 ศูนย์
12	โครงการจัดทำหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย	✓			ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	ศพด.ทั้ง 3 ศูนย์
13	โครงการออกกำลังกายวันละนิด จิตแจ่มใส	✓			ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	ศพด.ทั้ง 3 ศูนย์
14	วันสำคัญเกี่ยวกับชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ บุคคลสำคัญ และประเพณี	✓			ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	ศพด.ทั้ง 3 ศูนย์
15	ส่งเสริมคุณธรรม และจริยธรรมสำหรับเด็กปฐมวัย	✓			ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	ศพด.ทั้ง 3 ศูนย์
16	ส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง (ออมทรัพย์นับทวี)	✓			ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	ศพด.โคกเจริญ /ศพด.บ้านตลิ่งชัน
17	ครูพบผู้ปกครอง	✓			ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	ศพด.ทั้ง 3 ศูนย์
18	สร้างเครือข่ายครูผู้ดูแลเด็ก ตำบลโคกเจริญ ตำบลมะรุ่ย ตำบลบางเหริยง ตำบลทับปุด	✓			ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	ศพด.ทั้ง 3 ศูนย์

19	โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยสำหรับเด็กปฐมวัย	✓			ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	ศพด.ทั้ง 3 ศูนย์
----	---	---	--	--	----------------	----------------	------------------

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		หมายเหตุ
		ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ตั้งไว้	เบิกจ่าย	
20	ค่าอาหารเสริม (นม) ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3 ศูนย์ ร.ร.บ้านทุ่งต่อเรือ ร.ร.บ้านโคกเจริญ และร.ร.วัดโคกสวาย	✓			622,765	554,520.74	ศพด.ทั้ง 3 ศูนย์ โรงเรียน 3 โรง
21	หนูน้อยเข้ามัสยิด/วัด	✓			ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	ศพด.ทั้ง 3 ศูนย์
22	โครงการจัดสภาพแวดล้อมเพื่อส่งเสริมประสบการณ์เรียนรู้	✓			ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	ศพด.ทั้ง 3 ศูนย์
23	โครงการเตรียมความพร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน	✓			ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	ศพด.โคกเจริญ
24	โครงการภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อเสริมประสบการณ์การเรียนรู้	✓			ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	ศพด.ทั้ง 3 ศูนย์
25	โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่	✓			71,100	71,100	ศพด.ทั้ง 3 ศูนย์
26	โครงการพัฒนาบุคลากร	✓			ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	ศพด.ทั้ง 3 ศูนย์
27	โครงการเยี่ยมบ้านประสานความสัมพันธ์	✓			ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	ศพด.ทั้ง 3 ศูนย์
28	โครงการทำบุญวันสารทเดือนสิบ	✓			ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	ศพด.ทั้ง 3 ศูนย์
29	โครงการหนึ่งผู้ปกครองหนึ่งของเล่น	✓			ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	ศพด.โคกเจริญ
30	โครงการออมทรัพย์ของนักเรียน ศพด.บ้านทุ่งต่อเรือ	✓			ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	ศพด.บ้านทุ่งต่อเรือ
31	โครงการดูแลรักษาสุขภาพอนามัยในช่องปาก (การแปรงฟัน)	✓			ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	ศพด.บ้านดิ่งชัน
32	กิจกรรมร่วมด้วยช่วยกัน	✓			ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	ศพด.บ้านดิ่งชัน

2.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		หมายเหตุ
		ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ตั้งไว้	เบิกจ่าย	
1	โครงการจัดงานสืบสานวัฒนธรรมประเพณีพัฒนาผลิตภัณฑ์ของดีตำบลและส่งเสริมการท่องเที่ยว ประจำปี 2562 "งานย้อนอดีต 122 ปี เมืองตำบลแห่งความภาคภูมิใจ" อำเภอตำบล จังหวัดพังงา			✓	90,000	-	
2	โครงการจัดงานวันสงกรานต์ (วันผู้สูงอายุ)	✓			80,000	57,920	
3	ค่าใช้จ่ายทางพิธีศาสนาและงานประเพณีต่างๆ	✓			30,000	8,000	
4	ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีลอยกระทง	✓			190,000	183,266	
5	ค่าใช้จ่ายในการจัดงานสมโภชน์พ่อท่านรักษ์ วัดโคกสวาย	✓			100,000	91,417	
6	เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมอิสลามศึกษา ประจำปี 2562 ศูนย์อบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรมประจำมัสยิดตลิ่งชัน	✓			37,000	37,000	
7	เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมกิจกรรมเดือนรอมฎอน ประจำปี 2562 ให้แก่ มัสยิดตลิ่งชัน	✓			20,000	20,000	
8	เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมกิจกรรมเดือนรอมฎอน ประจำปี 2562 ให้แก่ มัสยิดศาลาฮุดดิน	✓			10,000	10,000	

9	โครงการ"วัด ประชา รัฐ" สร้างสุข สร้างสัปปายะสู่วัดด้วยวิถี 5 ส	✓			ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	กรมส่งเสริมฯ
---	--	---	--	--	----------------	----------------	--------------

### 2.3 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		หมายเหตุ
		ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ตั้งไว้	เบิกจ่าย	
1	โครงการก่อสร้างสระว่ายน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกเจริญ		✓		480,000	-	เงินเหลือจ่าย ปี 2562

### 3. ยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวและกีฬา

#### 3.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		หมายเหตุ
		ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ตั้งไว้	เบิกจ่าย	
1	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะพื้นฐานกีฬาฟุตบอล	✓			50,000	37,601	
2	ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งตัวแทนนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน			✓	50,000	-	
3	ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬา	✓			350,000	333,073	
4	โครงการจ้างเหมาชุดลอกสวนสาธารณะ เฉลิมพระเกียรติบึงนบหลวง หมู่ 4		✓		200,000	-	เงินทุนสำรองเงินสะสม
5	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะ เฉลิมพระเกียรติบึงนบหลวง หมู่ 4		✓		377,000	-	เงินทุนสำรองเงินสะสม

#### 4. ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

##### 4.1 แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		หมายเหตุ
		ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ตั้งไว้	เบิกจ่าย	
1	โครงการคลองสวบน้ำใส คนไทยมีความสุข (กองสาธารณสุขฯ)			✓	20,000	-	
2	โครงการรักษน้ำ รักษาป่า รักษาแผ่นดิน (สำนักปลัดฯ)	✓			40,000	12,495	
3	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก พระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) (สำนักปลัด)	✓			20,000	4,434	
4	โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก	✓			-	-	ไม่ใช้งบประมาณ

4.2 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		หมายเหตุ
		ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ตั้งไว้	เบิกจ่าย	
1	โครงการรณรงค์สร้างจิตสำนึกรักษาความสะอาดและการคัดแยกขยะในชุมชน	✓			20,000	10,977	

## 5. ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขและการพัฒนาคุณภาพชีวิต

### 5.1 แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ	
		ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ตั้งไว้	เบิกจ่าย
1	โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า (สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย)	✓			39,500	36,480
2	โครงการรณรงค์ ป้องกันโรคระบาดและโรคติดต่อต่างๆ	✓			20,000	12,789
3	ค่าจ้างเหมาบริการเพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนในการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	✓			4,464	8,769
4	เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 1			✓	20,000	-
5	เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 2			✓	20,000	-
6	เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 3 (โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์)	✓			20,000	20,000
7	เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 4			✓	20,000	-
8	เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 5			✓	20,000	-

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ	
		ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ตั้งไว้	เบิกจ่าย
9	เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 6 (โครงการรณรงค์แก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one)	✓			20,000	20,000
10	เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 7			✓	20,000	-
11	เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 8 (โครงการอบรมหมอบ้านในพระราชประสงค์)	✓			20,000	20,000
12	โครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูกปี 2562 (รพ.สต.)	✓			20,600	20,600
13	โครงการฟลูออไรด์วานิช (รพ.สต.)	✓			10,000	10,000
14	โครงการควบคุม ป้องกัน ไข้หวัดใหญ่ ไข้หวัดใหญ่ โรคเรื้อรัง (รพ.สต.)	✓			41,331	41,331
15	โครงการคัดแยกขยะต้นทางอย่างถูกสุขลักษณะเพื่อชุมชนปลอดภัย จากโรค	✓			16,200	14,580
16	โครงการขับเคลื่อนปลอดภัยใส่ใจเพื่อนร่วมทาง	✓			10,800	5,850
17	โครงการ รักเป็นปลอดภัย ไม่ท้องก่อนวัย ห่างไกลโรคติดต่อทาง เพศสัมพันธ์	✓			16,000	11,300
18	โครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย ขยับกาย สบายชีวี ด้วยวิธีการ เดินแอโรบิคและบาสโลบ	✓			15,000	15,000

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ	
		ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ตั้งไว้	เบิกจ่าย
19	โครงการไลท์แดนซ์แอโรบิคเพื่อสุขภาพ	✓			18,660	18,660
20	โครงการปลูกผักปลอดสารพิษ	✓			8,000	8,000
21	โครงการผู้สูงอายุยุคใหม่ห่างไกลโรคข้อเข่าเสื่อมด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย	✓			17,360	17,360
22	โครงการนวดกดจุดเพื่อการเลิกบุหรี่	✓			14,730	14,730
23	โครงการพระเยซุสโมโตะฮิม่าเยี่ยมญาติ 2562	✓			15,700	15,700
24	โครงการพัฒนาระบบสุขภาพภิบาลในโรงเรียนและชุมชน	✓			5,000	5,000
25	โครงการรณรงค์ และแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน	✓			5,000	5,000
26	โครงการปลูกพืช สมุนไพรเพื่อสุขภาพ	✓			12,000	12,000
27	โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้ป่วยที่มีระดับความดันโลหิตที่ควบคุมไม่ได้	✓			13,300	13,300
28	โครงการว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ปลอดภัย ครั้งที่ 2	✓			25,000	25,000
29	โครงการบริหารทั่วไปของกองทุนเกี่ยวกับการประชุมของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ กองทุนฯและการเดินทางไปราชการ ของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการกองทุนฯ	✓			41,000	18,980
30	โครงการกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพื้นที่	✓			36,759.27	-

5.2 แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ	
		ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ตั้งไว้	เบิกจ่าย
1	โครงการมอบเงินสงเคราะห์ผู้ประสบปัญหาทางสังคม (กรณีผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง) จำนวน 10 ราย รายละ 3,000 บาท 1. นางสาว ประสริ ม.8 2. นางปรีมา ทิพยบุญ ม.2 3. นายทวี ผสมทรัพย์ ม.1 4. นางสาวนันทกา เกื้อหนุน ม.1 5. นางสาวจรีรัตน์ มีสิทธิ์ ม.2 6. นางจินตนา ใจดี ม.3 7. นางสาวขวัญตา เทพทอง ม.3 8. นางนงลักษณ์ นวลบุตร ม.5 9. นางสาวนงลักษณ์ กล้ามาศ ม.5 10. นางหรรค์ดำ พิซชน ม.6	✓			-	30,000
2	โครงการมอบเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง จำนวน 1 ราย รายละ 3,000 บาท (นางปาราม บุญด้วง ม.5)	✓			-	3,000

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ	
		ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ตั้งไว้	เบิกจ่าย
3	โครงการมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมในพื้นที่ตำบลโคกเจริญ จำนวน 7 ราย รายละเอียด 2,000 บาท 1. นางลาภ ประกอบสิน ม.1 2. นางขวัญใจ ประกอบทรัพย์ ม.5 3. นางเขียน สมัครการ ม.3 4. นายนัด ไทรทอง ม.6 5. นางตียาเมียะ พิซชน ม.6 6. นางละม่อม ชวงค์ ม.8 7. นายอัมพร ทัดแก้ว ม.7	✓			-	14,000
4	โครงการมอบเงินสงเคราะห์ผู้ประสบปัญหาทางสังคม (กรณีผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง) จำนวน 3 ราย รายละเอียด 3,000 บาท 1. นายอำนาจ นวลศรี ม.3 2. นางจันทรา สายระย้า ม.7 3. นางพกา เก่งศิลา ม.8	✓			-	9,000

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ	
		ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ตั้งไว้	เบิกจ่าย
5	โครงการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม (เด็กในครอบครัวขาดแคลน) จำนวน 16 ราย 1. นางเตือนใจ คำอ่อน 1,000 บาท 2. นางสาววิจิตรา จุลพันธ์ 3,000 บาท 3. นางพรศรี ผดุงกิจ 3,000 บาท 4. นายอรุณ สอนไตรแก้ว 3,000 บาท 5. นางสาวยุพิน ประกอบสิน 3,000 บาท 6. นางสาวนัฐริยา ประทุม 3,000 บาท 7. นางสาวเก็จแก้ว มุคุระ 3,000 บาท 8. นางปียา เพชรคำ 3,000 บาท 9. นางสาวพรทิพย์ บรรจงกิจ 3,000 บาท 10. นางสาวจิราภรณ์ บุญมา 3,000 บาท 11. นางจิราภร สุวะพงษ์ 3,000 บาท 12. นายสถาพร ชุ่มชื่น 3,000 บาท 13. นางกลั่นเกษร สิ้นจรุต์น์ 3,000 บาท 14. นางสาววันดี เทพณรงค์ 1,000 บาท 15. นางวัลลภญา ชัยรักษ์ 3,000 บาท 16. นายสนุก ชุ่มชื่น 3,000 บาท	✓			-	40,000

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ	
		ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ตั้งไว้	เบิกจ่าย
6	เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด จำนวน 8 ราย 1. นายทัศนัย ผาสุก (ด.ญ.ภาณิดา ผาสุก) 2. นางสาวศิริพร ภู่อมร (ด.ช.ชิววิษญ์ เเงาะผล) 3. นางทิพย์รัตน์ สิงห์โต (ด.ญ.บัวชมพู สิงห์โต) 4. นางสาวเมวิภา จินดาศรี (ด.ช.นนทพันธ์ ประสิว) 5. นางสาวเมวิภา จินดาศรี (ด.ญ.นัตลีญา ประสิว) 6. นางสาวพิชญานิน ชุ่มชื่น (ด.ญ.ลลิตา ชุ่มชื่น) 7. นางสาวกชพรรณ มีสิทธิ์ (ด.ช.ชยพล มีสิทธิ์) 8. นางสาวละออง แก้วลี (ด.ญ.กัลยรัตน์ ประกอบทรัพย์)	✓			-	-
7	เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด จำนวน 10 ราย 1. นางสาวเสาวลักษณ์ สนใจจิตต์ (ด.ญ.ไอริส ผลการ) 2. นางสาวธัชศรชญา หินน้อย (ด.ช.ชวินโรจน์ สุขพนาม) 3. นางสาวสุรีย์วรรณ ประกอบสิน (ด.ช.ก้องภพ ประกอบสิน) 4. นางสาวนริศรา อ่อนแก้ว (ด.ช.นิจขานนท์ ประกอบทรัพย์) 5. นายสมคิด จันทร์กลั๊บ (ด.ช.ธนภัทรา จันทร์กลั๊บ) 6. นางสาวสุธิมา อัจจาวารี (ด.ช.กัณฐ์ สูงปานเขา) 7. นางอุไรวรรณ ชัยเดช (ด.ช.ธนภัทร ชัยเดช) 8. นางสาวทศยา คล่องการ (ด.ญ.กันตินันท์ ผดุงสิน) 9. นางสาวศิริมา เครือยศ (ด.ช.ธนกฤต เครือยศ) 10. นางสาวชนิษฐา นวลศรี (ด.ช.สิทธิกร เกตุแก้ว)	✓			-	-

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ	
		ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ตั้งไว้	เบิกจ่าย
8	เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด จำนวน 39 ราย 1. นางจรรยา ทองเจิม (ด.ช.รัชชานนท์ ทองเจิม) 2. นายสุชาติ สมขันธุ์ (ด.ญ.ชญาภา สมขันธุ์) 3. นายณัณนา มะโนรักษ์ (ด.ช.จิณณพัต บรรจงการ) 4. นางสาวศุภวรรณ เทพณรงค์ (ด.ญ.ชนัญชิตา เผ่าเจริญ) 5. นางอัจฉรา น้อยศิริ (ด.ญ.บุญญาภานต์ น้อยศิริ) 6. นางสาววิไลลักษณ์ คุณศรี (ด.ญ.พิชามณูชู่ ประทับสิน) 7. นางอารีวรรณ ทองพันธ์ (ด.ช.ณนนต์ ทองพันธ์) 8. นางสาวปิยฉัตร ชลิกคำ (ด.ญ.เกตนิภา เชียงสิน) 9. นางสาวดารุณี นวลบุตร (ด.ช.ณัฐภัทร พุดงาม) 10. นายอรุณ สอนไตรแก้ว (ด.ญ.ชนัญชิตา สอนไตรแก้ว) 11. นางสาวรัตนา คำโพนทอง (ด.ญ.อรอุมา แสงแก้ว) 12. นางสาวน้ำทิพย์ วุฒิกรณ (ด.ช.ภูมิพัฒน์ อนุพัต) 13. นายพิศาล เทียนทอง (ด.ญ.พิชิตา เทียนทอง) 14. นางพัฒนศรารวรรณ นาเลื่อน (ด.ช.ปุณณภพ นาเลื่อน) 15. นางสาววีตริ พุ่มขาวสวน (ด.ช.กฤษกร พุ่มขาวสวน) 16. นางสาววีตริ พุ่มขาวสวน (ด.ญ.สุทัสสา พุ่มขาวสวน) 17. นางสาวภัทรพร ชลิกคำ (ด.ช.ศิวกร ยกเถ) 18. นางสาวมารีษา สะอาด (ด.ช.ธนกฤต บุญศรี) 19. นางสาวศิริพร ประกอบสิน (ด.ญ.ธัญวรัตน์ เจียบบบุตร)		✓		-	-

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ	
		ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ตั้งไว้	เบิกจ่าย
20.	นางสาวสุดธิดา นาคดำ (ด.ช.ธนภัทร คงแก้ว)					
21.	นางสาวเสาวภา เจ๊ะมะ (ด.ช.ศรัณ อัจจาวารี)					
22.	นางสาวณัฐกานต์ หมินหมั่น (ด.ญ.ณัฐนันท์ หมินหมั่น)					
23.	นางสาวญานิตา ไทรทอง (ด.ช.ภัทรกร คงทอง)					
24.	นางสาวสุกัญญา ศรีมัน (ด.ช.ภูวดล นายาว)					
25.	นางขวัญใจ รักษ์วงศ์ (ด.ญ.ธรรณชนก บุญเชื้อ)					
26.	นางสาวจรรุวรรณ คุ่มครอง (ด.ญ.กชนิภา คุ่มครอง)					
27.	นางสาวนภาจรี นวลบุตร (ด.ญ.ภัทรานิษฐ์ จรุงกลิ่น)					
28.	นางสาวกรรณิกา แสงงกิจ (ด.ช.ศิระนพแก้ว พรหมแทนสุด)					
29.	นางสาวนันทิตา เพชรสีทอง (ด.ญ.ธัญชนก ปั่นทอง)					
30.	นางสาวอรอุมา ผสมทรัพย์ (ด.ญ.ฐานิดา ซาญกิจ)					
31.	นางสาวสุจิตรา นาทาวร (ด.ช.ณัฐพล ผสมทรัพย์)					
32.	นางหรรด้า พิษชน (ด.ญ.วีญา วัลยลา)					
33.	นางสาวพรนิภา หนูชูแก้ว (ด.ช.นฤพล ปั่นทอง)					
34.	นางสาวพรนิภา หนูชูแก้ว (ด.ช.ชยพล ปั่นทอง)					
35.	นางสาวแสงพฐ แอหลัง (ด.ญ.ณิชากัทร พิษชน)					
36.	นางสาวเอมอร ณ ตะกั่วทุ่ง (ด.ญ.ปณัฏฐา ณ ตะกั่วทุ่ง)					
37.	นางสาววิลาสินี บันพันธ์ (ด.ช.ธนภัทร บุญรักษ์)					
38.	นายสุวิทย์ ชุ่มชื่น (ด.ช.นฤเบศ ชุ่มชื่น)					
39.	นางสาวมะลิวัลย์ ไชยนาคิน (ด.ญ.ณัฐนิชา ปากลาว)					

5.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ	
		ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ตั้งไว้	เบิกจ่าย
1	โครงการสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลโคกเจริญและสนับสนุนกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ ต.โคกเจริญ (โครงการเสียงเพลงสร้างสุขในกลุ่มผู้สูงวัยตำบลโคกเจริญ) - อบต.โคกเจริญ 10,000 บาท - กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมฯ 50,000 บาท	✓			60,000	60,000
2	ค่าใช้จ่ายสนับสนุนกิจกรรมของศูนย์พัฒนาครอบครัว อบต.โคกเจริญและกิจกรรมด้านการพัฒนาสตรี (โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์สมาชิกทุกช่วงวัย) งบประมาณจาก - อบต. โคกเจริญ 24,000 บาท - กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 35,600 บาท - การดำเนินกิจกรรมด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 34,092 บาท	✓			93,692	93,692
3	ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนกิจกรรมของสภาเด็กและเยาวชนตำบลโคกเจริญ (โครงการฝึกอาชีพการทำผ้ามัดย้อม) ได้รับงบประมาณจาก - อบต. โคกเจริญ 9,780 บาท - บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพังงา 20,000 บาท - บัญชีสภาเด็ก 20 บาท	✓			30,020	29,800
4	ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปลอดภัยและสมานฉันท์ของคนในชาติ	✓			10,000	3,538

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ	
		ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ตั้งไว้	เบิกจ่าย
5	ค่าใช้จ่ายในการจัดทำหรือสนับสนุนโครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ			✓	10,000	-
6	โครงการสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์บริการคนพิการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ	✓			10,000	10,000
7	ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงระดับครัวเรือน ระดับชุมชนและระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูรฯ และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	✓			30,000	16,180
8	โครงการสานพลังผู้สูงวัยร่วมพัฒนาคนไทยอยู่ดีมีสุข "กิจกรรมถ่ายทอดภูมิปัญญาผู้สูงอายุ การทำลอดช่องกะทิสูตรโบราณ"	✓			-	6,975
9	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดทุกรูปแบบ	✓			40,908	640
10	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายุบัติเหตุทางถนน (ปีใหม่ 13,050 บาท, สงกรานต์ 6,120 บาท, ติดตั้งกระจกโค้ง 15,000 บาท)	✓			34,170	34,170

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ	
		ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ตั้งไว้	เบิกจ่าย
11	โครงการเสริมสร้างความปลอดภัยกิจกรรมด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแก่เยาวชน นักเรียน นักศึกษาในสถานศึกษา (โรงเรียนวัดโคกสวาย)	✓			-	180,000
12	โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุจังหวัดพังงา กิจกรรมผู้สูงอายุห้วงใยลูกหลาน (6,000 บาท/คน)	✓			-	84,000

5.4 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ	
		ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ตั้งไว้	เบิกจ่าย
1	ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการปฏิบัติงานของศูนย์ อปพร. อบต.โคกเจริญ	✓			10,000	6,480
2	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมหรือฝึกทบทวนเพิ่มศักยภาพ อปพร. และเครือข่าย	✓			40,000	20,740
3	เงินอุดหนุนโครงการสกัดกั้นยาเสพติดในพื้นที่ตอนใน	✓			50,000	50,000

5.5 แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ	
		ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ตั้งไว้	เบิกจ่าย
1	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	✓			4,399,200	4,326,800
2	เบี้ยยังชีพคนพิการ	✓			950,400	891,200
3	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น	✓			159,334	159,334
4	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	✓			117,852	117,852
5	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ	✓			120,000	120,000
6	เงินสำรองจ่าย	✓			466,929	466,736

หมายเหตุ

หมายเหตุ
สปสช.
สปสช.
สปสช.
สปสช.
สปสช.
สปสช.
สปสช.
สปสช.

หมายเหตุ
สปสช.
สปสช.
สปสช.
สปสช.
สปสช.
สปสช.
สปสช.
สปสช.
สปสช.
สปสช.
สปสช.
สปสช.
สปสช.

หมายเหตุ
งบประมาณ จาก พมจ.พังงา
งบประมาณจาก พมจ.พังงา

หมายเหตุ
งบประมาณจาก พมจ.พังงา
งบประมาณจาก พมจ.พังงา

หมายเหตุ

งบประมาณจาก  
บ้านพักเด็กและ  
ครอบครัวจ.พังงา

หมายเหตุ
พมจ.พังงา
พมจ.พังงา

หมายเหตุ
พมจ.พังงา

หมายเหตุ

หมายเหตุ
งบประมาณจาก ข้อบัญญัติฯและ กองทุนส่งเสริมการ จัดสวัสดิการสังคม กรมพัฒนาชุมชน และสวัสดิการ
งบประมาณจาก ข้อบัญญัติฯ กรมกิจการสตรีและ สถาบันครอบครัว
งบประมาณจาก ข้อบัญญัติฯและ บ้านพักเด็กและ ครอบครัว จ.พังงา

หมายเหตุ
โครงการส่งเสริม และพัฒนาอาชีพ ของชุมชนตาม หลักเศรษฐกิจ พอเพียง
สำนักงานพัฒนาสังคม และความมั่นคงของ มนุษย์จังหวัดพังงา
เจริญรุ่งเรืองต่อ ด้านยาเสพติดโลก
โอนเพิ่ม

หมายเหตุ
ใช้งบประมาณ ป.จ.พังงา
กองทุนส่งเสริมการ จัดสวัสดิการสังคม จังหวัดพังงา

หมายเหตุ
อุดหนุน อำเภอทับปุด

หมายเหตุ

## 6. ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการบริหาร

### 6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		หมายเหตุ
		ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ตั้งไว้	เบิกจ่าย	
1	ค่าใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น (กรณีแทนตำแหน่งว่าง) รวมทั้งการสนับสนุนงบประมาณในการเลือกตั้ง ส.ส. ส.ว. , อบจ. และการออกเสียงประชามติต่างๆ	✓			50,000	15,000	
2	เงินอุดหนุนโครงการจัดงานราชพิธีและงานรัฐพิธีประจำปีงบประมาณ 2562	✓			50,000	50,000	อุดหนุนอำเภอทับปุด
3	เงินอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	✓			22,000	22,000	อุดหนุนอำเภอทับปุด
4	ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนโครงการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใสสะอาด (ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน)	✓			5,000	3,900	
5	ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย	✓			5,000	1,000	
6	ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของผู้บริหารสมาชิกสภา, พนักงานของอบต. ผู้นำชุมชนและเครือข่ายองค์กรต่างๆ	✓			300,000	262,240	
7	ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาบุคลากรของอบต. (OD)	✓			126,000	124,122	

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		หมายเหตุ
		ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ตั้งไว้	เบิกจ่าย	
8	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ประโยชน์ร่วมกัน			✓	20,000	-	
9	โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน			✓	300,000	-	
10	ค่าจ้างเหมาสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	✓			20,000	-	ดำเนินการแต่ไม่ได้จ้างเหมา

6.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		หมายเหตุ
		ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ตั้งไว้	เบิกจ่าย	
1	โครงการจัดเวทีประชุมประชาคม	✓			20,000	2,725	
2	โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ภายใต้โครงการส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน ประจำปี 2562	✓			50,000	19,240	
3	โครงการ "ตำบลต้นแบบ ห่วงใยไม่ทอดทิ้งกัน"	✓			ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	

บัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ

1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		หมายเหตุ
		ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ตั้งไว้	เบิกจ่าย	
1	จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 12,000 BTU จำนวน 1 เครื่อง	✓			17,000	16,500	ข้อบัญญัติ งบประมาณ 2562
2	จัดซื้อแท่นบรรยายโพลีเดียม จำนวน 2 ชุด	✓			9,800	9,800	
3	จัดซื้อพัดลมตั้งพื้น จำนวน 2 ตัว	✓			3,000	2,876	
4	กล้องวงจรปิด CCTV พร้อมติดตั้ง อบรม.โคกเจริญ จำนวน 4 ชุด	✓			142,300	138,000	
5	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล แบบที่ 1 จำนวน 2 เครื่อง	✓			44,000	43,000	
6	จัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรรอกเนกประสงค์ (Smart Card Reader)	✓			1,400	1,400	ตั้งจ่ายรายการใหม่
7	จัดซื้อชุดเฉลิมพระเกียรติพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด	✓			69,000	69,000	ตั้งจ่ายรายการใหม่

1 แผนงานบริหารงานทั่วไป (ต่อ)

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		หมายเหตุ
		ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ตั้งไว้	เบิกจ่าย	
8	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล แบบที่ 1 จำนวน 1 เครื่อง		✓		22,000	-	เงินเหลือจ่ายประจำปี งบประมาณ 2562

2 แผนงานรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ	หมายเหตุ
-----	---------	----------------	----------	----------

ร.ก.	โครงการ	ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ตั้งไว้	เบิกจ่าย	หมายเหตุ
1	จัดซื้อสายส่งน้ำดับเพลิง จำนวน 2 เส้น	✓			13,600	13,600	ข้อบัญญัติ งบประมาณ ประจำปี 2562
2	จัดซื้อชุดเครื่องยนต์และอุปกรณ์ทางสิ้นเรือ		✓		31,300	-	เงินเหลือจ่ายประจำปี งบประมาณ 2562

### 3 แผนงานการศึกษา

ร.ก.	โครงการ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ	หมายเหตุ
------	---------	----------------	----------	----------

		ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ตั้งไว้	เบิกจ่าย	หมายเหตุ
1	จัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี ขนาด 32 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง	✓			10,200	9,500	ข้อบัญญัติ งบประมาณ ประจำปี 2562

**ส่วนที่ ๓**  
**ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒**


องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน กล่าวคือ จัดให้มีเวทีประชาคม เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่สู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม

อบต.โคกเจริญได้มีโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) รวมทั้งสิ้น ๔๕๙ โครงการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น ๑๒๑,๓๖๖,๗๖๘.- บาท ซึ่งจำแนกตามยุทธศาสตร์ดังนี้ (ตารางที่ ๑.๑)

**ตารางที่ ๑.๑** แสดงจำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)

ยุทธศาสตร์	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)		
	แผนพัฒนาท้องถิ่น	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
๑.โครงสร้างพื้นฐาน	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)	๑๔๕	๗๕,๘๔๔,๘๘๕
	<b>รวม</b>	<b>๑๔๕</b>	<b>๗๕,๘๔๔,๘๘๕</b>
๒. การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)	๑๒๐	๑๙,๖๔๓,๓๐๕
	<b>รวม</b>	<b>๑๒๐</b>	<b>๑๙,๖๔๓,๓๐๕</b>
๓. การท่องเที่ยว และกีฬา	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)	๑๗	๒,๖๓๗,๐๐๐
	<b>รวม</b>	<b>๑๗</b>	<b>๒,๖๓๗,๐๐๐</b>
๔. การจัดการ ทรัพยากรธรรม ชาติและสิ่งแวดล้อม	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)	๓๒	๔๖๐,๐๐๐
	<b>รวม</b>	<b>๓๒</b>	<b>๔๖๐,๐๐๐</b>
๕. สาธารณสุขและ การพัฒนาคุณภาพ ชีวิต	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)	๙๓	๒๐,๔๔๔,๙๗๘
	<b>รวม</b>	<b>๙๓</b>	<b>๒๐,๔๔๔,๙๗๘</b>
๖. การพัฒนาด้าน การเมืองการบริหาร	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)	๕๒	๒,๓๓๖,๖๐๐
	<b>รวม</b>	<b>๕๒</b>	<b>๒,๓๓๖,๖๐๐</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>๔๕๙</b>	<b>๑๒๑,๓๖๖,๗๖๘</b>

**แผนภูมิที่ ๑.๑** แสดงจำนวนโครงการในแต่ละยุทธศาสตร์ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)




ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญมีโครงการที่ดำเนินการในพื้นที่ตำบลโคกเจริญ จำนวน ๑๗๖ โครงการ รวมงบประมาณทั้งสิ้น ๔๐,๖๙๓,๓๗๙ บาท ซึ่งสามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ได้ดังนี้ (ตารางที่ ๑.๒)

**ตารางที่ ๑.๒** แสดงจำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนการดำเนินงาน และโครงการอื่นๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ตำบลโคกเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
๑. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๕๒	๒๗,๓๕๙,๑๐๐
๒. ด้านการศึกษา	๔๒	๓,๖๗๓,๓๙๕
๓. ด้านการท่องเที่ยวและกีฬา	๕	๑,๐๒๗,๐๐๐
๔. ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๕	๑๐๐,๐๐๐
๕. ด้านสาธารณสุขและการพัฒนาคุณภาพชีวิต	๕๙	๗,๕๖๕,๘๘๔
๖. ด้านการเมืองการบริหาร	๑๓	๙๖๘,๐๐๐
<b>รวม</b>	<b>๑๗๖</b>	<b>๔๐,๖๙๓,๓๗๙</b>

**แผนภูมิที่ ๑.๒** แสดงเทียบจำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนการดำเนินงาน และโครงการอื่นๆที่ดำเนินการในพื้นที่ตำบลโคกเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒




**ตารางที่ ๑.๓** แสดงระดับความสำเร็จในการบรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ

ยุทธศาสตร์	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒		
	จำนวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)	จำนวนโครงการที่บรรลุในแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และโครงการอื่นๆที่ดำเนินการในพื้นที่	ร้อยละ
๑. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๑๔๕	๕๒	๓๕.๘๖
๒. ด้านการศึกษา	๑๒๐	๔๒	๓๕
๓. ด้านการท่องเที่ยวและกีฬา	๑๗	๕	๒๙.๔๑
๔. ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๓๒	๕	๑๕.๖๓
๕. ด้านสาธารณสุข	๙๓	๕๙	๖๓.๔๔
๖. ด้านการเมืองการบริหาร	๕๒	๑๓	๒๕
<b>รวม</b>	<b>๔๕๙</b>	<b>๑๗๖</b>	<b>๓๘.๓๔</b>

จากการตรวจสอบการดำเนินงานและผลสำเร็จของโครงการ/กิจกรรมตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) โดยคิดจากจำนวนโครงการทั้งสิ้น ๔๕๙ โครงการ มีโครงการที่นำมาบรรจุในแผนการดำเนินงานตามที่ได้รับผลการจัดสรรงบประมาณ เป็นจำนวน ๑๗๖ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓๘.๓๔ ของโครงการทั้งหมด

**แผนภูมิที่ ๑.๓** แสดงเปรียบเทียบโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) กับโครงการที่บรรจุในแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และโครงการอื่นๆที่ดำเนินการในพื้นที่ ตำบลโคกเจริญ



**การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณตามยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการปกครองส่วนตำบลโคกเจริญ**

เมื่อพิจารณาผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และโครงการอื่นๆที่ดำเนินการในพื้นที่ พบว่า มีโครงการที่ดำเนินการ จำนวนทั้งสิ้น ๑๗๖ โครงการ หรือคิดเป็นร้อยละ ๓๘.๓๔ ของโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาอบต.โคกเจริญ โดยมีโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๑๓๙ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๗๘.๙๘ โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๒๖ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๗๗ และโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ มีจำนวน ๑๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๖.๒๕

#### ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

การดำเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานที่มุ่งเน้นเพื่อปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคให้ได้มาตรฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกให้ได้มาตรฐาน โดยได้ดำเนินการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนนสายต่าง ๆ พร้อมทั้งปรับปรุงทางเดินเท้าเพื่อให้การสัญจรของประชาชนเป็นไปโดยสะดวกปลอดภัย มีการก่อสร้างปรับปรุงท่อระบายน้ำ เพื่อป้องกันน้ำท่วมขัง ตลอดจนการปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่าง ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน รวมถึงการพัฒนาพื้นที่สาธารณะให้มีสภาพภูมิทัศน์สวยงาม เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นรวมถึงนักท่องเที่ยวมีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจมีสิ่งแวดล้อมที่ดี โดยมีโครงการที่ดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวนทั้งสิ้น ๕๒ โครงการ มีโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด จำนวน ๓๐ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๕๗.๖๙ โครงการที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ จำนวน ๒๒ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๔๒.๓๑

## ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การดำเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางการศึกษา โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาทุกระดับ ส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ มีความรับผิดชอบ และมีการพัฒนาทางร่างกายสติปัญญา อารมณ์ สังคม จิตใจ ได้รับการพัฒนาให้เป็นคนดีและมีความรู้ รู้จักดำรงตนเองอยู่ในศีลธรรมอันดีงาม เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้และมีการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อใช้ในการศึกษา นอกจากนี้ อบต.ได้ส่งเสริมความเข้มแข็งในการอนุรักษ์และสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อเป็นรากฐานการพัฒนาที่ยั่งยืนให้คงอยู่และสืบทอดสู่คนรุ่นต่อไปในอนาคต โดยมีโครงการที่ดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวนทั้งสิ้น ๔๒ โครงการ มีโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด จำนวน ๔๐ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๒๔ โครงการที่อยู่ระหว่างการดำเนินงาน จำนวน ๑ โครงการ คิดเป็น ๒.๓๙ และโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๒.๓๘

## ๓. ยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวและกีฬา

การดำเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญภายใต้ยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวและกีฬา โดยมุ่งเน้นการพัฒนาเครือข่ายการท่องเที่ยวในชุมชนให้มีการรวมตัวที่เข้มแข็ง ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวทั้งภาครัฐและเอกชนอย่างต่อเนื่อง พัฒนาเส้นทางคมนาคมสู่แหล่งท่องเที่ยว อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึงการสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนรักและหวงแหนสาธารณสมบัติของชุมชน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมภายในชุมชนโดยการส่งเสริมการแข่งขันกีฬา การส่งตัวแทนนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน และส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะพื้นฐานทางกีฬา โดยมีโครงการที่ดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวนทั้งสิ้น ๕ โครงการ มีโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน ๒ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๔๐ มีโครงการที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ จำนวน ๒ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๔๐ และโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๒๐

## ๔. ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การดำเนินงานตามแผนพัฒนา อบต.โคกเจริญภายใต้ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อบต.ได้ดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีทรัพยากรธรรมชาติใช้อย่างยั่งยืน และเสริมสร้างสมรรถนะในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายจากชุมชน ร่วมสร้างจิตสำนึกในการตระหนักรู้ถึงพิษภัยที่เกิดจากขยะแก่ประชาชน โดยมีโครงการที่ดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวนทั้งสิ้น ๕ โครงการ ซึ่งเป็นโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด จำนวน ๔ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๘๐ และโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๒๐

## ๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและคุณภาพชีวิต

การดำเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและคุณภาพชีวิต อบต.โคกเจริญ ได้ดำเนินการส่งเสริมงานสาธารณสุข ให้ความรู้และพัฒนาศักยภาพ อสม. ให้ความเข้มแข็งทำงานเป็นทีม รวมถึงการพัฒนาสุขภาพกาย – จิต ของผู้สูงอายุให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี สุขภาพอนามัยของประชาชน พร้อมทั้งให้ความรู้การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ และส่งเสริมสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนทุกวัย เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี รวมถึงสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนแบบมีส่วนร่วม ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ เสริมสร้างครอบครัวอบอุ่นเข้มแข็งเพื่อสร้างความรักความเข้าใจและความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว นอกจากนี้อบต.โคกเจริญได้ดำเนินการพัฒนาศักยภาพด้านการป้องกันภัยโดยการเพิ่มประสิทธิภาพให้กับเจ้าหน้าที่ อพพร. ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของคนในชุมชน เพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับการป้องกันภัยต่างๆ โดยมีโครงการที่ดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวนทั้งสิ้น ๕๙ โครงการ มีโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด จำนวน ๕๒ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๑๔ โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑.๖๙ และโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ มีจำนวน ๖ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๑๗

## ๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร


การดำเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร อบต.โคกเจริญ ได้ดำเนินการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชน เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในการให้บริการสาธารณะและเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาเมืองอย่างทั่วถึง ตลอดจนได้สร้างช่องทางให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นในการพัฒนาเมืองและพัฒนาชุมชนของตนเอง เพื่อได้ทราบปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่ตรงกับความต้องการอย่างแท้จริง นอกจากนี้ยังสนับสนุนให้บุคลากรของเทศบาล ได้รับการอบรมเพิ่มเติมเพื่อสร้างความรู้ความสามารถในการพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ รวมถึงการจัดการเครื่องมือเครื่องใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและการบริการประชาชน โดยมีโครงการที่ดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวนทั้งสิ้น ๑๓ โครงการ มีโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด จำนวน ๑๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๘๔.๖๒ และโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๒ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๓๘ (โดยมีรายละเอียดตามตารางที่ ๑.๕)

**ตารางที่ ๑.๕** แสดงภาพรวมโครงการที่บรรจุในแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และโครงการอื่นๆที่ดำเนินการในพื้นที่ตำบลโคกเจริญ

ยุทธศาสตร์	โครงการที่บรรจุในแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และโครงการอื่นๆที่ดำเนินการในพื้นที่ตำบลโคกเจริญ (งบจากหน่วยงานอื่น)						
	จำนวนโครงการทั้งหมด	โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	ร้อยละ	โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ	ร้อยละ	โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ	ร้อยละ
๑. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๕๒	๓๐	๕๗.๖๙	๒๒	๔๒.๓๑	-	-
๒. ด้านการศึกษา	๔๒	๔๐	๙๕.๒๔	๑	๒.๓๘	๑	๒.๓๘
๓. ด้านการท่องเที่ยวและกีฬา	๕	๒	๔๐	๒	๔๐	๑	๒๐
๔. ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๕	๔	๘๐	-	-	๑	๒๐
๕. ด้านสาธารณสุขและคุณภาพชีวิต	๕๙	๕๒	๘๘.๑๔	๑	๑.๖๙	๖	๑๐.๑๗
๖. ด้านการเมืองและการบริหาร	๑๓	๑๑	๘๔.๖๒	-	-	๒	๑๕.๓๘
<b>รวม</b>	<b>๑๗๖</b>	<b>๑๓๙</b>	<b>๗๘.๙๘</b>	<b>๒๖</b>	<b>๑๔.๗๗</b>	<b>๑๑</b>	<b>๖.๒๕</b>

(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒)

**แผนภูมิที่ ๑.๕** แสดงภาพรวมโครงการที่บรรจุในแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และโครงการอื่นๆที่ดำเนินการในพื้นที่ตำบลโคกเจริญ (งบจากหน่วยงานอื่น)



**ส่วนที่ ๔**  
**สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒**

ผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการดำเนินงานและโครงการอื่นๆที่ดำเนินการในพื้นที่ตำบลโคกเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ มีโครงการที่ดำเนินการในพื้นที่ตำบลโคกเจริญ จำนวนทั้งสิ้น ๑๗๖ โครงการ โดยเป็นโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด จำนวน ๑๓๙ โครงการ โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการและกันเงินไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๒๖ โครงการ และเป็นโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๑๑ โครงการ

ในส่วนของงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรทั้งสิ้น ๔๑,๐๕๖,๙๗๙.- บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิ้น ๒๖,๓๓๘,๖๑๔.- บาท คิดเป็นร้อยละ ๖๔.๑๕ ซึ่งสามารถจำแนกตามรายยุทธศาสตร์ได้ดังนี้

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีโครงการจำนวนทั้งสิ้น ๕๒ โครงการ เป็นโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด จำนวน ๓๐ โครงการ โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๒๒ โครงการ

ในส่วนของงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรทั้งสิ้น ๒๗,๓๕๙,๑๐๐ บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิ้น ๑๕,๑๘๙,๓๕๔ บาท คิดเป็นร้อยละ ๕๕.๔๒ ของงบประมาณในด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม มีโครงการ จำนวนทั้งสิ้น ๔๒ โครงการ เป็นโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด จำนวน ๔๐ โครงการ โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการจำนวน ๑ โครงการ และโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๑ โครงการ

ในส่วนของงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรทั้งสิ้น ๓,๖๗๓,๓๙๕ บาท การเบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิ้น ๒,๗๘๒,๒๑๐.๗๔ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗๕.๗๔ ของงบประมาณในด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและกีฬา มีโครงการจำนวนทั้งสิ้น ๕ โครงการ เป็รโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด จำนวน ๒ โครงการ โครงการที่อยู่ระหว่างการดำเนินการจำนวน ๒ โครงการ และโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๑ โครงการ

ในส่วนของงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรทั้งสิ้น ๑,๐๒๗,๐๐๐ บาท มีการเบิกจ่ายทั้งสิ้น ๓๗๐,๖๗๔ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓๖.๐๙ ของงบประมาณในด้านการท่องเที่ยวและกีฬา

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีโครงการจำนวนทั้งสิ้น ๕ โครงการ มีโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด จำนวน ๔ โครงการ และโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๑ โครงการ

ในส่วนของงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรทั้งสิ้น ๑๐๐,๐๐๐ บาท มีการเบิกจ่ายทั้งสิ้น ๒๗,๙๐๖ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๗.๙๑ ของงบประมาณในด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและคุณภาพชีวิต มีโครงการจำนวนทั้งสิ้น ๕๙ โครงการ เป็นโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด จำนวน ๕๒ โครงการ โครงการที่อยู่ระหว่างการดำเนินการจำนวน ๑ โครงการ และโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการจำนวน ๖ โครงการ

ในส่วนของงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรทั้งสิ้น ๗,๕๖๕,๘๘๔ บาท มีการเบิกจ่ายทั้งสิ้น ๗,๑๖๔,๕๖๖ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๗๐ ของงบประมาณในด้านสาธารณสุขและคุณภาพชีวิต

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร มีโครงการจำนวนทั้งสิ้น ๑๓ โครงการ เป็นโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด จำนวน ๑๑ โครงการ และโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการจำนวน ๒ โครงการ

ในส่วนของงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรทั้งสิ้น ๙๖๘,๐๐๐ บาท มีการเบิกจ่ายทั้งสิ้น ๕๐๐,๒๒๗ บาท คิดเป็นร้อยละ ๕๑.๖๘ ของงบประมาณในด้านการเมืองและการบริหาร