

2567



รายงานการติดตามและ ประเมินผลแผนพัฒนา



Line Official อวต.โครงการ



SCAN ME & CLICK

Facebook อวต.โครงการ



SCAN ME & CLICK



โทรศัพท์ : 076-410268 โทรสาร : 076-410268

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : khokjaroen@hotmail.com , saraban_06820704@dla.go.th.





ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ
เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘
แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๓ พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ ให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประชุม
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ แล้วรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้ง
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน
นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อย
ปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญจึงขอ
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๗

(นางไพโรจน์ ช้วยชนะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
ส่วนที่ 1 บทนำ	1-4
ส่วนที่ 2 บัญชีสรุปโครงการ/ กิจกรรม	5-6
ส่วนที่ 3 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ประจำปีงบประมาณ 2567	
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	
1.1 แผนงานเคหะชุมชน	7
1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	8-9
1.3 แผนงานงบกลาง	10-11
2. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	
2.1 แผนงานการศึกษา	12-14
2.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	15
3. ยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวและกีฬา	
3.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	16
4. ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	
4.1 แผนงานการเกษตร	17
4.2 แผนงานเคหะและชุมชน	18
5. ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขและคุณภาพชีวิต	
5.1 แผนงานสาธารณสุข	19-22
5.2 แผนงานสังคมสงเคราะห์	23-24
5.3 แผนงานการรักษาความสงบภายใน	25
5.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน	26-27
5.5 แผนงานงบกลาง	28
6. ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการบริหาร	
6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป	29
6.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	30
บัญชีครุภัณฑ์ แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา	
1. แผนงานบริหารงานทั่วไป	
- งานบริหารทั่วไป	31
- งานวางแผนสถิติและวิชาการ	31
2. แผนงานสาธารณสุข	
- งานบริการสาธารณสุขและสาธารณสุขอื่น	32

3. แผนงานสังคมสงเคราะห์	
- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	32
4. แผนงานเคหะและชุมชน	
- งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	33
ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	34-40
ส่วนที่ 4 สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	41-42

ส่วนที่ ๑ บทนำ

๑. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นบทบาทและอำนาจหน้าที่ที่สำคัญประการหนึ่งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนาในด้านต่าง ๆ ตามอำนาจหน้าที่ ทั้งด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการศึกษา ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด้านเศรษฐกิจ และการบริหารจัดการ ทั้งนี้ เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๘๖ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๑๓ พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๕๐ วรรคสอง "การปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนโดยใช้วิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี และให้คำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล การจัดทำงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยกรนั้นและหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด" แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีอำนาจหน้าที่เพิ่มขึ้น แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ยังคงมีทรัพยากรที่จำกัด ทั้งทรัพยากรบุคคล งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์ เพื่อให้การดำเนินงานขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีความโปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นของตน การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นจึงเป็นเครื่องมือที่สำคัญประการหนึ่งที่จะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถดำเนินงานได้ตามเป้าหมายที่วางไว้

จากที่กล่าวมาข้างต้น แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดีเท่าไร ก็ตามแต่ หากไม่สามารถบ่งชี้ถึงผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นได้ ก็ไม่สามารถชี้วัดถึงระดับความสำเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ ดังนั้น การติดตามและประเมินผลแผนจึงเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบการดำเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรม และเกิดความชัดเจนของแผนพัฒนาโครงการ/ กิจกรรมต่างๆ ซึ่งอาจเกิดจากองค์กร บุคลากร สภาพพื้นที่ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงานให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนและนำไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อๆ ไป พร้อมการปรับปรุงและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ เพื่อให้เกิดการพัฒนาท้องถิ่น โดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาท้องถิ่นอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืนเป็นไปตามเป้าประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

๒. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ โดยมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วว่าสิ่งใดควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ นั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมายติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ ที่ไม่ได้ดำเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้กำหนดเป็นวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

๒.๑ เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ ดำเนินงานตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้

/๒.๒ เพื่อเป็นข้อมูล...

๒.๒ เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการดำเนินงานโครงการ การยกเลิกโครงการ การยกเลิกโครงการที่หมดความจำเป็นขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ

๒.๓ เพื่อทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ

๒.๔ เพื่อสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการทุกระดับ ที่จะต้องผลักดันให้การดำเนินโครงการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และประชาชน

๓. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ กำหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

(๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๒) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม

(๓) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่น ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็น ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

(๔) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมกันประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผย ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศโดยเปิดเผย ไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

๓.๑ การดำเนินการติดตามและประเมินผลคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มี จำนวน ๑๑ คน ประกอบด้วย

๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน

๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน

๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน

๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจำนวนสองคน


๕) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน

โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่งคน ทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการตามข้อ ๒๘ ให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละปีและอาจได้รับการคัดเลือกได้อีก

๓.๒ การกำหนดแนวทางและวิธีการ

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา จะดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

แผนผังขั้นตอนการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ



๔. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล

เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools for local development plans) สิ่งของ วัสดุ อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต. โคกเจริญ ใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวม ทั้งโดยการพิจารณาเลือกใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผน เช่น แบบสอบถาม (Questionnaires) แบบสัมภาษณ์ (Interview) และแบบสังเกตการณ์ (Observations) เป็นต้น โดยนำเครื่องมือการติดตาม ฯ ไปใช้ในการปฏิบัติงานดำเนินการสำรวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป

๕. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญใช้การติดตามและประเมินผลเป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานได้หลายแนวทาง ดังนี้

๕.๑ ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ และการดำเนินการตามโครงการ ซึ่งจะช่วยให้วิธีการปฏิบัติไปในแนวทางเดียวกัน

๕.๒ ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่น และการดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ทำให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันที่ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

๕.๓ สามารถเก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง ๆ ที่จะนำไปจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาเทศบาลเมืองพังงา เพื่อนำเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ทำให้ได้รับความเชื่อถือ และการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่างๆ

๕.๔ กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเทศบาลเมืองพังงา การจัดทำโครงการ และรับผิดชอบโครงการ มีความสำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบและกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด เนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ

ส่วนที่ 2
บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม

ยุทธศาสตร์/แนวทาง	จำนวนโครงการที่ดำเนินการ	จำนวนงบประมาณ
1.ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน		
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน	3	240,336.00
1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	22	11,722,970.00
1.3 แผนงานงบบกกลาง	15	453,649.00
รวม	40	12,416,955.00
2.ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม		
2.1 แผนงานการศึกษา	28	2,404,929.00
2.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	7	313,397.00
รวม	35	2,718,326.00
3. ยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวและกีฬา		
3.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	3	186,217.00
รวม	3	186,217.00
4. ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม		
4.1 แผนงานการเกษตร	4	322,441.00
4.2 แผนงานเคหะชุมชน	1	8,296.00
รวม	5	330,737.00
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและพัฒนาคุณภาพชีวิต		
5.1 แผนงานสาธารณสุข	31	852,368.00
5.2 แผนงานสังคมสงเคราะห์	8	820,475.00

ยุทธศาสตร์/แนวทาง	จำนวนโครงการที่ดำเนินการ	จำนวนงบประมาณ
5.3 แผนงานรักษาความสงบภายใน	3	69,511.00
5.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	9	202,441.00
5.5 แผนงานงบกลาง	7	6,846,084.00
รวม	58	7,118,036.00
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร		
6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป	7	209,164
6.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	1	2,182
รวม	8	211,346.00
7. ครุภัณฑ์		
7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป		
- งานบริหารทั่วไป	5	117,591
- งานวางแผนสถิติและวิชาการ	2	25,858
7.2 แผนงานสาธารณสุข		
- งานบริการสาธารณสุขและสาธารณสุขอื่น	1	59,000
7.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์		
- แผนงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	1	24,000
7.4 แผนงานเคหะและชุมชน		
- งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	1	498,000
รวม	10	226,449
รวมทั้งสิ้น	159	23,208,066.00

ส่วนที่ 3

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)

ประจำปีงบประมาณ 2567

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานเคหะชุมชน

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		หมายเหตุ
		ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ตั้งไว้	เบิกจ่าย	
1	โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าสาธารณะ สายตลิ่งชัน หมู่ที่ 6	√			150,000	104,269	
2	โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าสาธารณะ ซอยนิมิตร หมู่ที่ 7	√			72,900	53,624	
3	โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าสาธารณะ สายซอยชลประทาน หมู่ที่ 5	√			111,000	82,443	

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		หมายเหตุ
		ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ตั้งไว้	เบิกจ่าย	
1	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายนาปราบ - แพรกซ้าย หมู่ที่ 6 บ้านตลิ่งชัน ตำบลโคกเจริญ เชื่อมต่อหมู่ที่ 1 บ้านเขาดำหนอง ตำบลฉำทองกลาง อำเภอบึงสามพัน จังหวัดพิจิตร	✓			918,000	918,000	เงินอุดหนุน อบจ.
2	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง พง.ถ.24030 สายหัวควน บ้านทุ่งต่อเรือ หมู่ที่ 2 ตำบลโคกเจริญ	✓			7,538,600	7,416,000	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 2567
3	โครงการปรับปรุงพื้นที่ถมดินที่ทำการ อบต.โคกเจริญ หลังใหม่	✓			1,293,100	622,000	เงินสะสม
4	โครงการปรับปรุงถนนรอบสระน้ำห้วยลานไทร หมู่ที่ 5		✓		236,100	-	เงินสะสม
5	โครงการติดตั้งโคมไฟแสงสว่างสาธารณะสายแพรกซ้าย หมู่ที่ 1	✓			120,000	120,000	เงินสะสม
6	โครงการติดตั้งโคมไฟแสงสว่างสาธารณะสายตีนวัด 2 - ฝ่ายคลองลำไทรมาศ หมู่ที่ 3	✓			160,000	160,000	เงินสะสม
7	โครงการบุกเบิกถนนซอยสะพานน้ำบตาเอียด หมู่ที่ 2		✓		368,800	-	เงินสะสม
8	โครงการบุกเบิกถนนสายสมหมายเชื่อมสายตีนวัด 2 หมู่ที่ 3		✓		219,900	-	เงินสะสม
9	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านสวนริมธาร หมู่ที่ 4	✓			157,470	157,470	เงินสะสม
10	โครงการปรับปรุงถนนทางเข้าและรอบสระน้ำตลิ่งชัน หมู่ที่ 6		✓		320,200	-	เงินสะสม
11	โครงการขยายถนน คสล. สายหัวสะพาน หมู่ที่ 7	✓			374,400	374,000	เงินสะสม
12	โครงการขุดลอกฝายบางหิน หมู่ที่ 3	✓			128,600	124,500	เงินสะสม

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		หมายเหตุ
		ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ตั้งไว้	เบิกจ่าย	
13	โครงการขุดลอกฝายคลองมะรุ่ย หมู่ที่ 8	√			300,000	300,000	เงินสะสม
14	โครงการก่อสร้างฝายพร้อมระบบท่อฝายควนจิก หมู่ที่ 3		√		471,993	-	เงินสะสม
15	โครงการติดตั้งโคมไฟแสงสว่างสาธารณะ สายตลิ่งชัน หมู่ที่ 6	√			179,760	150,000	
16	โครงการติดตั้งโคมไฟแสงสว่างสาธารณะ สายขอยชลประทาน หมู่ที่ 5	√			179,760	150,000	
17	โครงการบุกเบิกถนนจากสายบ้านนายอำพันธ์ ถึงป่าหลุมบ้าน หมู่ที่ 1	√			329,100	329,000	
18	โครงการปรับปรุงถนนสายเกาะยางเชื่อมสายหัวควน หมู่ที่ 2	√			255,700	255,500	
19	โครงการติดตั้งโคมไฟแสงสว่างสาธารณะ ขอยนิมิตร หมู่ที่ 7	√			83,888	70,000	
20	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายนาต้นกุล - บึงบหลวง หมู่ที่ 4	√			174,700	174,000	
21	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสวนพุดตอบน หมู่ที่ 8	√			190,300	190,000	
22	โครงการปรับปรุงถนนสายบางหิน หมู่ที่ 3 เชื่อมสายบางหินลับพร้าว	√			212,800	212,500	

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.3 แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		หมายเหตุ
		ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ตั้งไว้	เบิกจ่าย	
1	โครงการจ้างซ่อมแซมถนนสายมุสลิมร่วมใจ หมู่ที่ 1 ตำบลโคกเจริญ อำเภอบึงสามพัน จังหวัดพิจิตร	√			14,000	14,000	เงินสำรองจ่าย ปีงบประมาณ 2567
2	โครงการจ้างซ่อมแซมถนนสายร่วมใจ 1 หมู่ที่ 6 ตำบลโคกเจริญ อำเภอบึงสามพัน จังหวัดพิจิตร	√			15,000	15,000	เงินสำรองจ่าย ปีงบประมาณ 2567
3	โครงการจ้างซ่อมแซมถนนสายข้างสระน้ำบ้านสมเสร็จ หมู่ที่ 6 ตำบลโคกเจริญ อำเภอบึงสามพัน จังหวัดพิจิตร	√			15,000	15,000	เงินสำรองจ่าย ปีงบประมาณ 2567
4	ซื้อวัสดุซ่อมแซมที่อยู่อาศัยผู้ประสบภัยฯ	√			17,700	17,700	เงินสำรองจ่าย ปีงบประมาณ 2567
5	ซื้อวัสดุถมหลังคา	√			1,512	1,512	เงินสำรองจ่าย ปีงบประมาณ 2567
6	ค่าซ่อมแซมถนนสายบางจันทร์	√			65,500	65,500	เงินสำรองจ่าย ปีงบประมาณ 2567
7	ค่าซ่อมแซมถนนสายสะพานไม้แก่น	√			68,500	68,500	เงินสำรองจ่าย ปีงบประมาณ 2567
8	ค่าจ้างขุดลอกฝายแพรกซ้าย หมู่ที่ 6	√			79,800	79,800	เงินสำรองจ่าย ปีงบประมาณ 2567
9	ค่าอาหารและน้ำดื่มสำหรับผู้ประสบภัย	√			880	880	เงินสำรองจ่าย ปีงบประมาณ 2567
10	ค่าจ้างขยายเขตท่อประปา หมู่ที่ 3	√			34,835	34,835	เงินสำรองจ่าย ปีงบประมาณ 2566
11	ค่าจ้างแม่โคโร รื้อสิ่งกีดขวางทางน้ำ	√			14,400	14,400	เงินสำรองจ่าย ปีงบประมาณ 2567

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.3 แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		หมายเหตุ
		ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ตั้งไว้	เบิกจ่าย	
12	ค่าซื้อวัสดุซ่อมแซมหลังคา สำหรับผู้ประสภภัย	√			1,022	1,022	เงินสำรองจ่าย ปีงบประมาณ 2567
13	ค่าเช่าเครื่องปั่นไฟ (สูบบระบบน้ำประปา หมู่ที่ 1 แก้ไขปัญหาภัยแล้ว)	√			35,000	35,000	เงินสำรองจ่าย ปีงบประมาณ 2567
14	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องปั่นไฟ	√			17,000	17,000	เงินสำรองจ่าย ปีงบประมาณ 2567
15	ซ่อมถนนสายตาดอน หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งต่อเรือ ตำบลโคกเจริญ อำเภอบึงสามพัน จังหวัดพิจิตร	√			73,500	73,500	เงินสำรองจ่าย ปีงบประมาณ 2567

2. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

2.1 แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		หมายเหตุ
		ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ตั้งไว้	เบิกจ่าย	
1	ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	✓			70,000	46,105	
2	โครงการพัฒนาทักษะและส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ระดับปฐมวัย	✓			20,000	7,522	
3	ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ	✓			90,000	89,994	
4	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา แยกเป็น 2 รายการ 1. ค่าอาหารกลางวันให้นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 2 ศูนย์ 2. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา 3. ค่าหนังสือ อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน	✓			704,082	644,116	
5	โครงการค่ายภาษาอังกฤษ (Play and learn พาเพลินกับ English Camp)	✓			30,000	30,000	
6	โครงการสีสันทันทีศิลป์	✓			40,000	40,000	

2. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

2.1 แผนงานการศึกษา (ต่อ)

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		หมายเหตุ
		ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ตั้งไว้	เบิกจ่าย	
7	เงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียน โรงเรียน วัดโคกสวาย	✓			739,200	737,000	
8	ค่าอาหารเสริม (นม)	✓			482,767	465,892.00	
9	ส่งเสริมสนับสนุนการใช้สื่อเทคโนโลยีใหม่มาใช้ในการสอน	✓			-	-	ไม่ใช้งบประมาณ
10	ส่งเสริมการจัดทำแผนการสอน	✓			-	-	ไม่ใช้งบประมาณ
11	หนึ่งผู้ปกครองหนึ่งของเล่น	✓			-	-	ไม่ใช้งบประมาณ
12	พัฒนาทักษะจัดทำหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย	✓			-	-	ไม่ใช้งบประมาณ
13	ออกกำลังกายวันละนิด จิตแจ่มใส	✓			-	-	ไม่ใช้งบประมาณ
14	วันสำคัญเกี่ยวกับชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ บุคคลสำคัญ และประเพณี	✓			-	-	ไม่ใช้งบประมาณ
15	ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อเสริมประสบการณ์การเรียนรู้	✓			-	-	ไม่ใช้งบประมาณ
16	ส่งเสริมคุณธรรม และจริยธรรมสำหรับเด็กปฐมวัย	✓			-	-	ไม่ใช้งบประมาณ
17	ส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามแนวพระราชดำริ เศรษฐกิจพอเพียง	✓			-	-	ไม่ใช้งบประมาณ

2. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

2.1 แผนงานการศึกษา (ต่อ)

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		หมายเหตุ
		ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ตั้งไว้	เบิกจ่าย	
18	ครูพบผู้ปกครอง	✓			-	-	ไม่ใช้งบประมาณ
19	สร้างเครือข่ายครูผู้ดูแลเด็ก ตำบลมะรุ่ย ตำบลบางเหรียง ตำบลทับปุด	✓			-	-	ไม่ใช้งบประมาณ
20	ส่งเสริมสุขภาพอนามัยสำหรับเด็กปฐมวัย	✓			-	-	ไม่ใช้งบประมาณ
21	หนุน้อยเข้ามัสยิด/วัด	✓			-	-	ไม่ใช้งบประมาณ
22	จัดสภาพแวดล้อมเพื่อส่งเสริมประสบการณ์เรียนรู้	✓			-	-	ไม่ใช้งบประมาณ
23	เยี่ยมบ้านประสานสัมพันธ์	✓			-	-	ไม่ใช้งบประมาณ
24	มาตีมนมกันเถอะ	✓			-	-	ไม่ใช้งบประมาณ
25	การป้องกันและเฝ้าระวังโรคติดต่อในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	✓			-	-	ไม่ใช้งบประมาณ
26	ปรับปรุงหลังคา ฝ้าเพดาน และหน้าต่าง ศพด.ตลิ่งชัน	✓			30,000	3,000	
27	ปรับปรุงหน้าอาคาร ศพด.บ้านโคกเจริญ (ติดตั้งหญ้าเทียม)	✓			133,900	133,900	งบ ศพด.
28	ค่าติดตั้งหญ้าเทียม ศพด.ตลิ่งชัน	✓			179,400	179,400	

2. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

2.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		หมายเหตุ
		ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ตั้งไว้	เบิกจ่าย	
1	โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง	✓			120,000	116,820	
2	โครงการจัดงานวันสงกรานต์	✓			60,000	48,580	
3	โครงการจัดงานสมโภชพ่อท่านรักษ์ วัดโคกสวาย	✓			80,000	66,097	
4	เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมกิจกรรมเดือนรอมฎอน (มัสยิดตลิ่งชัน)	✓			30,000	29,950	
5	เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมกิจกรรมเดือนรอมฎอน (มัสยิดศาลาสุดตื้น)	✓			15,000	14,950	
6	เงินอุดหนุนโครงการอิสลามศึกษา (ศูนย์อบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรมประจำมัสยิดตลิ่งชัน)	✓			37,000	37,000	
7	โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข สร้างสปปายะด้วยวิถี 5 ส	✓			-	-	ไม่ใช้งบประมาณ

3. ยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวและกีฬา

3.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		หมายเหตุ
		ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ตั้งไว้	เบิกจ่าย	
1	โครงการจัดส่งตัวแทนนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน	✓			15,000	9,000	
2	ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬา	✓			270,001	177,217	
3	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะพื้นฐานกีฬาฟุตบอล			✓	50,000	-	

4. ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4.1 แผนงานการเกษตร

ปี	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ	งบประมาท
		ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ		
1	โครงการคลองสายน้ำใส คนไทยมีความสุข (กองช่าง)	√			20,000	19,898.50
2	โครงการจัดอาสาสมัครสร้างป่า รักษาต้นน้ำ	√			10,000	4,200
3	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	√			50,000	2,182
	สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อ.สธ)					
4	โครงการจ้างเหมาดูแลรักษาป่าทุ่งนบหลวง	√			296,160	296,160

4. ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4.2 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		หมายเหตุ
		ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ตั้งไว้	เบิกจ่าย	
1	โครงการอบรมสร้างจิตสำนึกรักษาความสะอาดและการคัดแยกขยะในชุมชน	√			10,000	8,296	

5. ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขและคุณภาพชีวิต

5.1 แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		หมายเหตุ
		ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ตั้งไว้	เบิกจ่าย	
1	โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	✓			12,000	10,044	
2	โครงการรณรงค์ป้องกันโรคระบาดและโรคติดต่อต่างๆ	✓			160,000	158,400	
3	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	✓			70,000	67,950	
4	เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	✓			20,000	20,000	
5	เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	✓			20,000	20,000	
6	เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 ตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	✓			20,000	20,000	
7	เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	✓			20,000	20,000	
8	เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 ตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	✓			20,000	20,000	
9	โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม. และเครือข่าย	✓			220,000	219,009	

5. ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขและคุณภาพชีวิต

5.1 แผนงานสาธารณสุข (ต่อ)

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		หมายเหตุ
		ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ตั้งไว้	เบิกจ่าย	
10	เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 ตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	√			20,000	20,000	
11	เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 ตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	√			20,000	20,000	
12	เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 ตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	√			20,000	20,000	
13	โครงการเยี่ยมบ้านให้ความรู้ คำแนะนำ ติดตามดูแลสุขภาพ และฟื้นฟูสมรรถภาพแก่คนพิการและทุพพลภาพ(พระเยี่ยมโยมโตะอหาม่าเยี่ยมญาติ)	√			7,075	7,075	สำนักปลัด อบต.โคกเจริญ
14	โครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ สำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง และบุคคลที่มีภาวะปัญหาการกลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้	√			34,470	34,470	กองสาธารณสุข อบต.โคกเจริญ
15	โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพด้วยการเดินแอโรบิก หมู่ที่ 7 ตำบลโคกเจริญ	√			13,300	13,300	ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 ตำบลโคกเจริญ
16	โครงการอบรมให้ความรู้การดูแลสุขภาพตา และตรวจคัดกรองเพื่อแก้ไขความผิดปกติทางการมองเห็นในผู้สูงอายุ	√			15,370	15,370	สำนักปลัด อบต.โคกเจริญ
17	โครงการควบคุม ป้องกัน ความดันโลหิตสูง เบาหวาน หมู่ที่ 1	√			4,250	4,250	ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ตำบลโคกเจริญ

5. ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขและคุณภาพชีวิต

5.1 แผนงานสาธารณสุข (ต่อ)

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		หมายเหตุ
		ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ตั้งไว้	เบิกจ่าย	
18	โครงการควบคุม ป้องกัน ความดันโลหิตสูง เบาหวาน หมู่ที่ 2	√			4,250	4,250	ชมรมอาสาสมัคร สาธารณสุขประจำ หมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ตำบล โคกเจริญ
19	โครงการควบคุม ป้องกัน ความดันโลหิตสูง เบาหวาน หมู่ที่ 3	√			6,370	6,370	ชมรมอาสาสมัคร สาธารณสุขประจำ หมู่บ้าน หมู่ที่ 3 ตำบล โคกเจริญ
20	โครงการควบคุม ป้องกัน ความดันโลหิตสูง เบาหวาน หมู่ที่ 4	√			4,250	4,250	ชมรมอาสาสมัคร สาธารณสุขประจำ หมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ตำบล โคกเจริญ
21	โครงการควบคุม ป้องกัน ความดันโลหิตสูง เบาหวาน หมู่ที่ 5	√			4,250	4,250	ชมรมอาสาสมัคร สาธารณสุขประจำ หมู่บ้าน หมู่ที่ 5 ตำบล โคกเจริญ
22	โครงการควบคุม ป้องกัน ความดันโลหิตสูง เบาหวาน หมู่ที่ 6	√			6,370	6,370	ชมรมอาสาสมัคร สาธารณสุขประจำ หมู่บ้าน หมู่ที่ 6 ตำบล โคกเจริญ
23	โครงการควบคุม ป้องกัน ความดันโลหิตสูง เบาหวาน หมู่ที่ 7	√			4,250	4,250	ชมรมอาสาสมัคร สาธารณสุขประจำ หมู่บ้าน หมู่ที่ 7 ตำบล โคกเจริญ

5. ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขและคุณภาพชีวิต

5.1 แผนงานสาธารณสุข (ต่อ)

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		หมายเหตุ
		ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ตั้งไว้	เบิกจ่าย	
24	โครงการควบคุม ป้องกัน ความดันโลหิตสูง เบาหวาน หมู่ที่ 8	√			4,250	4,250	ชมรมอาสาสมัคร สาธารณสุขประจำ หมู่บ้าน หมู่ที่ 8 ตำบล โคกเจริญ
25	โครงการตรวจคัดกรองภาวะแทรกซ้อน ในกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ปีงบประมาณ 2567	√			-	-	ไม่ใช้งบประมาณ รพ. สต.โคกเจริญ
26	โครงการสายใยมารดาและทารกสู่สุขภาพดี ปี 2567	√			2,950	2,500	รพ.สต.โคกเจริญ
27	โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพด้วยการเดินแอ โรบิค หมู่ที่ 2 ตำบลโคกเจริญ	√			13,300	13,300	ชมรมอาสาสมัคร สาธารณสุขประจำ หมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ตำบล โคกเจริญ
28	โครงการส่งเสริมวิถีสุขภาพวัยใส ด้วยสมุนไพรใกล้ตัว	√			16,700	16,700	โรงเรียนวัดโคกสวาย
29	โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกองทุนหลักประกัน สุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ	√			11,224.10	11,224.10	กองทุนหลักประกัน สุขภาพ อบต.โคก เจริญ
30	โครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ สำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง และบุคคลที่มีภาวะปัญหาการกลั้นปัสสาวะ หรืออุจจาระไม่ได้	√			78,075.90	78,075.90	กองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม อบต.โคก เจริญ
31	โครงการสุขภาพเด็กปฐมวัยดีด้วยหลัก 3 อ (อาหาร ออกกำลังกาย กาย อารมณ์)	√			6,710	6,710	ศพต.โคกเจริญ, สปสช.

5. ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขและคุณภาพชีวิต

5.2 แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		หมายเหตุ
		ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ตั้งไว้	เบิกจ่าย	
1	โครงการช่วยเหลือประชาชนกรณีเี่ยวยาหรือพื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย (สำนักปลัด)	✓			100,000	74,464	
2	โครงการสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์บริการคนพิการทั่วไป องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ	✓			40,000	15,337	งบ อบต.
					10,750	10,750	งบ พมจ.พังงา
3	โครงการสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลโคกเจริญและสนับสนุนกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ ตำบลโคกเจริญ	✓			30,000	19,924	
4	โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 จำนวน 6 ราย 1. เด็กหญิงปุณยนุช ประกอบทรัพย์ 2. นายเปียน ม่วงมีผล 3. นางจ่านง สิงห์รักษ์ 4. นางจำรัตน์ ประกอบสิน 5. นายสุวรรณ อารีการ 6. นางสาวอภิสร่า แสงวงกิจ	✓			240,000	240,000	สนง.พมจ.พังงา

5. ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขและคุณภาพชีวิต

5.2 แผนงานสังคมสงเคราะห์ (ต่อ)

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		หมายเหตุ
		ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ตั้งไว้	เบิกจ่าย	
5	โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุ จำนวน 5 ราย 1. นายครวญ จันทร์กลับ 2. นายสทิน บุญชู 3. นางจวงจันทร์ เพ็ชรนิล 4. นางอำนาจ แสงวงกิจ 5. นายประภาณ ทัดแก้ว	√			200,000	200,000	สนง.พมจ.พังงา
6	โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567จำนวน 5 หลัง 1. นายทวี ผสมทรัพย์ 2. นายประจิม ปั่นทอง 3. นางพิน ชุ่มชื่น 4. นายเต้เห สนใจจิตร 5. นายเจริญ ฝ่ายงาม	√			250,000	250,000	สนง.พมจ.พังงา
7	กายอุปกรณ์ ประเภทรถเข็นนั่ง จำนวน 10 ราย	√			10 คัน	10 คัน	
8	เงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจน จำนวน 38 ราย	√			38,000	38,000	

5. ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขและคุณภาพชีวิต

5.3 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		หมายเหตุ
		ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ตั้งไว้	เบิกจ่าย	
1	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	√			30,000	20,275	
2	โครงการฝึกอบรม/ฝึกทบทวนเพิ่มศักยภาพ อปพร. และเครือข่าย	√			45,000	43,872	
3	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาคดีเหตุทางถนน	√			20,000	5,364	

5. ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขและคุณภาพชีวิต

5.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		หมายเหตุ
		ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ตั้งไว้	เบิกจ่าย	
1	โครงการสนับสนุนการดำเนินงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ระดับครัวเรือนระดับชุมชน และระดับ อปท.	√			15,000	11,242	
2	โครงการสนับสนุนกิจกรรมของศูนย์พัฒนาครอบครัว	√			50,000	50,000	งบ อบต.
					15,000	15,000	งบกรมกิจการสตรีและครอบครัว
3	โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพกลุ่มแม่บ้านและองค์กรเครือข่ายต่างๆ	√			50,000	49,173	
4	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปลอดภัยและสมานฉันท์ของคนในชาติ	√			8,000	6,082	
5	โครงการจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ”	√			15,000	14,915	

5. ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขและคุณภาพชีวิต

5.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน (ต่อ)

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		หมายเหตุ
		ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ตั้งไว้	เบิกจ่าย	
6	โครงการเปิดห้องเรียนพ่อแม่	√			49,420	25,200	
7	โครงการสนับสนุนกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชนตำบลโคกเจริญ	√			21,205	20,172	
8	โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำเด็กเยาวชน อบต. โคกเจริญ	√			10,680	10,657	
9	โครงการส่งเสริมอาชีพให้ผู้เข้าร่วมโครงการชุมชนยั่งยืน ปลอดภัยเสถียร และผู้ผ่านการบำบัดรักษา			√	20,000	-	

5. ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขและคุณภาพชีวิต

5.5 แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		หมายเหตุ
		ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ตั้งไว้	เบิกจ่าย	
1	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	√			5,617,200	5,236,600	
2	เบี้ยยังชีพคนพิการ	√			1,089,600	1,005,400	
3	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	√			352,568	352,568	
4	สมทบกองทุนประกันสังคม	√			157,756	123,916	
5	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	√			6,310	2,600	
6	ค่าบำรุงสมาคม อบต. แห่งประเทศไทย	√			5,000	5,000	
7	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ	√			120,000	120,000	

6. ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการบริหาร

6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		หมายเหตุ
		ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ตั้งไว้	เบิกจ่าย	
1	โครงการจัดกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย	√			3,000	1,500	
2	โครงการพัฒนาบุคลากรของ อบต. (OD)	√			112,000	109,869	
3	ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนโครงการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใสสะอาด (ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน)	√			5,000	-	ไม่ใช้งบประมาณ
4	เงินอุดหนุนโครงการจัดงานราชพิธีและรัฐพิธี ประจำปีงบประมาณ 2567 (อุดหนุนอำเภอทับปุด)	√			50,000	50,000	
5	เงินอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อุดหนุนอำเภอทับปุด)	√			20,000	20,000	
6	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการดูแล รักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ประโยชน์ร่วมกัน	√			16,650	16,650	
7	ค่าใช้จ่ายในงานรัฐพิธีต่างๆ	√			40,000	11,145	

6. ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการบริหาร

6.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		หมายเหตุ
		ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ตั้งไว้	เบิกจ่าย	
1	โครงการฝึกอบรมจัดทำ/ทบทวน/เพิ่มเติม/แก้ไข/ เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นและจัดเวที ประชุมประชาคม	✓			10,000	2,182	

บัญชีครุภัณฑ์

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา

1.แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		หมายเหตุ
		ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ตั้งไว้	เบิกจ่าย	
1	เก้าอี้สำนักงาน	√			35,000	33,400	
2	เครื่องเคลือบบัตร (A4)	√			4,200	4,173	
3	โต๊ะสำนักงาน	√			69,700	64,600	
4	เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	√			8,000	7,918	
5	ตู้ลำโพงบลูทูธ ขนาด 6.5 นิ้ว	√			7,500	7,500	

งานวางแผนสถิติและวิชาการ

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		หมายเหตุ
		ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ตั้งไว้	เบิกจ่าย	
1	เก้าอี้สำนักงาน	√			1,990	1,890	
2	คอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1	√			24,000	23,968	

2. แผนงานสาธารณสุข

งานบริการสาธารณสุขและสาธารณสุขอื่น

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		หมายเหตุ
		ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ตั้งไว้	เบิกจ่าย	
1	เครื่องฟันทมอกควีน	√			59,000	59,000	

3. แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		หมายเหตุ
		ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ตั้งไว้	เบิกจ่าย	
1	คอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1	√			24,000	24,000	

4. แผนงานเคหะและชุมชน

งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		หมายเหตุ
		ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ตั้งไว้	เบิกจ่าย	
1	ดัดแปลงสภาพรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย หมายเลขทะเบียน 80-5359 พังงา เป็นรถยนต์บรรทุกเทท้ายติดตั้งเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ยกสูง ไม่น้อยกว่า 10 เมตร	✓			498,000	498,000	

ส่วนที่ 3
ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567


องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. 2561 โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน กล่าวคือ จัดให้มีเวทีประชาคมเพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่สู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม

อบต.โคกเจริญได้มีโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) รวมทั้งสิ้น 541 โครงการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น 281,258,693.- บาท ซึ่งจำแนกตามยุทธศาสตร์ดังนี้ (ตารางที่ 1.1)

ตารางที่ 1.1 แสดงจำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)

ยุทธศาสตร์	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)		
	แผนพัฒนาท้องถิ่น	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
1.โครงสร้างพื้นฐาน	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)	225	225,314,231
รวม		225	225,314,231
2. การศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)	79	15,320,800
รวม		79	15,320,800
3. การท่องเที่ยวและกีฬา	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)	23	28,942,398
รวม		23	2,100,000
4. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)	20	600,000
รวม		20	600,000
5. สาธารณสุขและการพัฒนาคุณภาพชีวิต	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)	155	7,146,260
รวม		155	7,146,260
6. การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)	39	3,935,000
รวม		39	3,935,000
	รวมทั้งสิ้น	541	281,258,693.-

แผนภูมิที่ 1.1 แสดงจำนวนโครงการในแต่ละยุทธศาสตร์ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)




ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญมีโครงการที่ดำเนินการในพื้นที่ตำบลโคกเจริญ จำนวน 158 โครงการ รวมงบประมาณทั้งสิ้น 23,208,066.00 บาท ซึ่งสามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ได้ดังนี้ (ตารางที่ 1.2)

ตารางที่ 1.2 แสดงจำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนการดำเนินงาน และโครงการอื่นๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ตำบลโคกเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
๑. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	40	12,416,955
๒. ด้านการศึกษา ฯ	35	2,718,326
๓. ด้านการท่องเที่ยวและกีฬา	3	186,217
๔. ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	5	330,737
๕. ด้านสาธารณสุขและการพัฒนาคุณภาพชีวิต	58	7,118,036
๖. ด้านการเมืองการบริหาร	8	211,346
๗. ครุภัณฑ์	10	226,449
รวม	159	23,208,066

แผนภูมิที่ 1.2 แสดงเทียบจำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนการดำเนินงาน และโครงการอื่นๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ตำบลโคกเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567




ตารางที่ 1.3 แสดงระดับความสำเร็จในการบรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ

ยุทธศาสตร์	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567		
	จำนวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)	จำนวนโครงการที่บรรลุในแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และโครงการอื่นๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่	ร้อยละ
1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	225	40	17.77
2. ด้านการศึกษา	75	35	46.66
3. ด้านการท่องเที่ยวและกีฬา	23	3	13.04
4. ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	20	5	25
5. ด้านสาธารณสุข	155	58	37.41
6. ด้านการเมืองการบริหาร	39	8	20.51
รวม	541	149	27.54

จากการตรวจสอบการดำเนินงานและผลสำเร็จของโครงการ/ กิจกรรมตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) โดยคิดจากจำนวนโครงการทั้งสิ้น 541 โครงการ มีโครงการที่นำมาบรรจุในแผนการดำเนินงานตามที่ได้รับผลการจัดสรรงบประมาณ 2567 เป็นจำนวน 149 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 27.54 ของโครงการทั้งหมด

แผนภูมิที่ 1.3 แสดงเปรียบเทียบโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) กับโครงการที่บรรจุในแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และโครงการอื่นๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ตำบลโคกเจริญ



การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณตามยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการปกครองส่วนตำบลโคกเจริญ

เมื่อพิจารณาผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และโครงการอื่นๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่พบว่า มีโครงการที่ดำเนินการ จำนวนทั้งสิ้น 149 โครงการ หรือคิดเป็นร้อยละ 27.54 ของโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนา อบต.โคกเจริญ โดยมีโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 142 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 95.30 โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 5 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 3.35 และโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ มีจำนวน 2 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 1.34

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

การดำเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานที่มุ่งเน้นเพื่อปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคให้ได้มาตรฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกให้ได้มาตรฐาน โดยได้ดำเนินการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนนสายต่าง ๆ พร้อมทั้งปรับปรุงทางเดินเท้า เพื่อให้การสัญจรของประชาชนเป็นไปโดยสะดวกปลอดภัย มีการก่อสร้างปรับปรุงท่อระบายน้ำ เพื่อป้องกันน้ำท่วมขัง ตลอดจนการปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่าง ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน รวมถึงการพัฒนาพื้นที่สาธารณะให้มีสภาพภูมิทัศน์สวยงาม เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นรวมถึงนักท่องเที่ยวมีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจมีสิ่งแวดล้อมที่ดี โดยมีโครงการที่ดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวนทั้งสิ้น 40 โครงการ มีโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด จำนวน 35 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 87.5 โครงการที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ จำนวน 5 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 12.5 และโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ 0 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 0.00

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การดำเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาทุกระดับ ส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ มีความรับผิดชอบ และมีการพัฒนาทางร่างกายสติปัญญา อารมณ์ สังคม จิตใจ ได้รับการพัฒนาให้เป็นคนดีและมีความรู้ รู้จักดำรงตนเองอยู่ในศีลธรรมอันดีงาม เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้และมีการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อใช้ในการศึกษานอกจากนี้ อบต.ได้ส่งเสริมความเข้มแข็งในการอนุรักษ์และสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อเป็นรากฐานการพัฒนาที่ยั่งยืนให้คงอยู่และสืบทอดสู่คนรุ่นต่อไปในอนาคต โดยมีโครงการที่ดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวนทั้งสิ้น 35 โครงการ มีโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด จำนวน 35 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100 โครงการที่อยู่ระหว่างการดำเนินงาน จำนวน 0 โครงการ คิดเป็น 0.00 และโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 0 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 0.00

3. ยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวและกีฬา

การดำเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญภายใต้ยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวและกีฬา โดยมุ่งเน้นการพัฒนาเครือข่ายการท่องเที่ยวในชุมชนให้มีการรวมตัวที่เข้มแข็ง ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวทั้งภาครัฐและเอกชนอย่างต่อเนื่อง พัฒนาเส้นทางคมนาคมสู่แหล่งท่องเที่ยวอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึงการสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนรักและหวงแหนสาธารณสมบัติของชุมชน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมภายในชุมชนโดยการส่งเสริมการแข่งขันกีฬา การส่งตัวแทนนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน และส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะพื้นฐานทางกีฬา โดยมีโครงการที่ดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวนทั้งสิ้น 3 โครงการ มีโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 2 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 66.67 มีโครงการที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ จำนวน 0 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 0.00 และโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 33.33

4. ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การดำเนินงานตามแผนพัฒนาอบต.โคกเจริญภายใต้ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อบต.ได้ดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีทรัพยากรธรรมชาติใช้อย่างยั่งยืน และเสริมสร้างสมรรถนะในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายจากชุมชน ร่วมสร้างจิตสำนึกในการตระหนักรู้ถึงพิษภัยที่เกิดจากขยะแก่ประชาชน โดยมีโครงการที่ดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวนทั้งสิ้น 5 โครงการ ซึ่งเป็นโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด จำนวน 5 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100 มีโครงการที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ จำนวน 0 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 0.00 และโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 0 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 0.00

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและคุณภาพชีวิต

การดำเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านสาธารณสุขและคุณภาพชีวิต อบต.ได้ดำเนินการส่งเสริมงานสาธารณสุข ให้ความรู้และพัฒนาศักยภาพ อสม. ให้มีความเข้มแข็งทำงานเป็นทีม รวมถึงการพัฒนาสุขภาพกายจิตของผู้สูงอายุให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี สุขภาพอนามัยของประชาชน พร้อมทั้งให้ความรู้การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ และส่งเสริมสวัสดิการ และพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนทุกวัย เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี รวมถึงสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนแบบมีส่วนร่วม ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ เสริมสร้างครอบครัวอบอุ่น เข้มแข็งเพื่อสร้างความรักความเข้าใจและความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว นอกจากนี้อบต.โคกเจริญได้ดำเนินการ พัฒนาศักยภาพด้านการป้องกันภัยโดยการเพิ่มประสิทธิภาพให้กับเจ้าหน้าที่ อพพร. ในการป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย เพื่อสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของคนในชุมชน เพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับการ ป้องกันภัยต่างๆ เบี้ยผู้สูงอายุ เบี้ยคนพิการ เงินสมทบทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) สมทบกองทุนประกันสังคม เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน เงินสำรองจ่าย โดยมีโครงการที่ ดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวนทั้งสิ้น 58 โครงการ มีโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จตาม ระยะเวลาที่กำหนด จำนวน 57 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 98.27 โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 0 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 0.00 และโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ มีจำนวน 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 1.72

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

การดำเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการเมืองการบริหาร อบต.โคกเจริญ ได้ดำเนินการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพื่อให้เกิด ประโยชน์ต่อประชาชน เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในการให้บริการสาธารณะและเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนา เมืองอย่างทั่วถึง ตลอดจนได้สร้างช่องทางให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นในการพัฒนา เมืองและพัฒนาชุมชนของตนเอง เพื่อได้ทราบปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่ตรงกับ ความต้องการอย่างแท้จริง นอกจากนี้ยังสนับสนุนให้บุคลากรของเทศบาล ได้รับการอบรมเพิ่มเติมเพื่อสร้าง ความสามารถในการพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ รวมถึงการจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การปฏิบัติงานและการบริการประชาชน โดยมีโครงการที่ดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวนทั้งสิ้น 8 โครงการ มีโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด จำนวน 8 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100 มีโครงการ ที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ จำนวน 0 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 0.00 และโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการจำนวน 0 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 0.00 (โดยมีรายละเอียดตามตารางที่ 1.5)


ตารางที่ 1.5 แสดงภาพรวมโครงการที่บรรจุในแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และโครงการอื่นๆที่ดำเนินการในพื้นที่ตำบลโคกเจริญ

ยุทธศาสตร์	โครงการที่บรรจุในแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และโครงการอื่นๆที่ดำเนินการในพื้นที่ตำบลโคกเจริญ (งบจากหน่วยงานอื่น)						
	จำนวนโครงการทั้งหมด	โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	ร้อยละ	โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ	ร้อยละ	โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ	ร้อยละ
1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	40	35	87.5	5	12.5	0	0.00
2. ด้านการศึกษา	35	35	100	0	0.00	0	0.00
3. ด้านการท่องเที่ยวและกีฬา	3	2	66.67	0	0.00	1	33.33
4. ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	5	5	100	0	0.00	0	0.00
5. ด้านสาธารณสุขและคุณภาพชีวิต	58	57	98.27	0	0.00	1	1.72
6. ด้านการเมืองและการบริหาร	8	8	100	0	0.00	0	0.00
รวม	149	142	95.30	5	3.35	2	1.34

(ข้อมูล ณ วันที่ 20 ธันวาคม 2567)

แผนภูมิที่ 1.5 แสดงภาพรวมโครงการที่บรรจุในแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และโครงการอื่นๆที่ดำเนินการในพื้นที่ตำบลโคกเจริญ (งบจากหน่วยงานอื่น)

■ ดำเนินการเสร็จแล้ว ■ อยู่ระหว่างดำเนินการ ■ ยังไม่ได้ดำเนินการ



ส่วนที่ 4
สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการดำเนินงานและโครงการอื่นๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ตำบลโคกเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ โครงการที่ดำเนินการในพื้นที่ตำบลโคกเจริญ จำนวนทั้งสิ้น 149 โครงการ โดยเป็นโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด จำนวน 142 โครงการ โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการและกันเงินไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 5 โครงการ และเป็นโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 2 โครงการ

ในส่วนของงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรทั้งสิ้น 28,115,784.- บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิ้น 22,996,720.- บาท คิดเป็นร้อยละ 81.77 ซึ่งสามารถจำแนกตามรายยุทธศาสตร์ได้ ดังนี้

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีโครงการจำนวนทั้งสิ้น 40 โครงการ เป็นโครงการที่ดำเนินการเสร็จแล้ว จำนวน 35 โครงการ โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 5 โครงการ โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 0 โครงการ

ในส่วนของงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรทั้งสิ้น 15,000,720.- บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิ้น 12,416,955.- บาท คิดเป็นร้อยละ 82.77 ของงบประมาณในด้านโครงสร้างพื้นฐาน

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม มีโครงการ จำนวนทั้งสิ้น 35 โครงการ เป็นโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด จำนวน 35 โครงการ โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 0 โครงการ และโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 0 โครงการ

ในส่วนของงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรทั้งสิ้น 2,889,349.- บาท การเบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิ้น 2,718,326.- บาท คิดเป็นร้อยละ 94.08 ของงบประมาณในด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและกีฬา มีโครงการจำนวนทั้งสิ้น 2 โครงการ เป็นโครงการที่ดำเนินการเสร็จแล้วจำนวน 1 โครงการ โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 0 โครงการ และโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 1 โครงการ

ในส่วนของงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรทั้งสิ้น 335,001.- บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิ้น 186,217.-บาท คิดเป็นร้อยละ 55.58 ของงบประมาณในด้านการท่องเที่ยวและกีฬา

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีโครงการจำนวนทั้งสิ้น 5 โครงการ มีโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด จำนวน 5 โครงการ โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 0 โครงการ และโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 1 โครงการ

ในส่วนของงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรทั้งสิ้น 386,160.- บาท มีการเบิกจ่ายทั้งสิ้น 330,737.- บาท คิดเป็นร้อยละ 85.65 ของงบประมาณในด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและคุณภาพชีวิต มีโครงการจำนวนทั้งสิ้น 58 โครงการ เป็นโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด จำนวน 57 โครงการ โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 0 โครงการ และโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 1 โครงการ

ในส่วนของงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรทั้งสิ้น 9,437,904.- บาท มีการเบิกจ่าย
ทั้งสิ้น 8,790,879.- บาท คิดเป็นร้อยละ 93.14 ของงบประมาณในด้านสาธารณสุขและคุณภาพชีวิต

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร มีโครงการจำนวนทั้งสิ้น 8 โครงการ
เป็นโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด จำนวน 8 โครงการ โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ
จำนวน 0 โครงการ และโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 0 โครงการ

ในส่วนของงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรทั้งสิ้น 250,000.-บาท มีการเบิกจ่ายทั้งสิ้น
211,346.- บาท คิดเป็นร้อยละ 84.53 ของงบประมาณในด้านการเมืองและการบริหาร

ข้อเสนอแนะ

๑. ควรประชาสัมพันธ์ในการร่วมประชุมประชาคม ให้มากขึ้น เพื่อรับทราบปัญหา ความ
ต้องการ ประเด็นการพัฒนา และประเด็นที่เกี่ยวข้องตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการ และแนวทาง
ปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ เพื่อนำมากำหนดแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในครั้งต่อไป

๒. ให้ทำหนังสืออุทิสที่ดินให้เรียบร้อยก่อนที่จะเสนอโครงการต่างๆ

