



## รายงานผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ  
ประจำปีงบประมาณ 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ  
อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา

ส่วนที่ 1

บทนำ

## ส่วนที่ 1 บทนำ

### 1. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นบทบาทและอำนาจหน้าที่ที่สำคัญประการหนึ่งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนาในด้านต่าง ๆ ตามอำนาจหน้าที่ ทั้งด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการศึกษา ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด้านเศรษฐกิจ และการบริหารจัดการ ทั้งนี้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552 มาตรา 50 วรรคสอง “การปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนโดยใช้วิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีและให้คำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล การจัดทำงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการนั้นและหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด” แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีอำนาจหน้าที่เพิ่มขึ้น แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ยังคงมีทรัพยากรที่จำกัด ทั้งทรัพยากรบุคคล งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์ เพื่อให้การดำเนินงานขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีความโปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นของตน การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นจึงเป็นเครื่องมือที่สำคัญประการหนึ่งที่จะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถดำเนินงานได้ตามเป้าหมายที่วางไว้

จากที่กล่าวมาข้างต้น แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดีเท่าไรก็ตามแต่หากไม่สามารถบังคับซึ่งผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นได้ ก็ไม่สามารถชี้วัดถึงระดับความสำเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ ดังนั้น การติดตามและประเมินผลแผนจึงเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบการดำเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรม และเกิดความชัดเจนของแผนพัฒนาโครงการ / กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากองค์กร บุคลากร สภาพพื้นที่ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงานให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนและนำไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไป พร้อมการปรับปรุงและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ เพื่อให้เกิดการพัฒนาท้องถิ่น โดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาท้องถิ่นอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืนเป็นไปตามเป้าประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

### 2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองพังงา โดยมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วว่าสิ่งใดควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาเทศบาลเมืองพังงานั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมายติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาเทศบาลเมืองพังงาที่ไม่ได้ดำเนินการ เป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้กำหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ ดังนี้

2.1 เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาพผลการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้

2.2 เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการดำเนินงานโครงการ การยกเลิกโครงการ การยกเลิกโครงการที่หมดความจำเป็นของเทศบาลเมืองพังงา

2.3 เพื่อทราบถึงสภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณของเทศบาลเมืองพังงา

2.4 เพื่อสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการทุกระดับ ที่จะต้องผลักดันให้การดำเนินโครงการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และประชาชน

### 3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 29 กำหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

- (1) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
- (2) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม
- (3) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
- (4) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมกันประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

#### 3.1 การดำเนินการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจำนวน 11 คน ประกอบด้วย


- 1) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน
- 2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน
- 3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน
- 4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจำนวนสองคน
- 5) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน

โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่งคนทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการกรรมการตามข้อ ๒๘ ให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับการคัดเลือกได้อีก

#### 3.2 การกำหนดแนวทางและวิธีการ

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา จะดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

## แผนผังขั้นตอนการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาอบต.โคกเจริญ



#### 4. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล

เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools for local development plans) สิ่งของ วัสดุ อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาอบต.โคกเจริญใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวม ทั้งโดยการพิจารณาเลือกใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผน เช่น แบบสอบถาม (Questionnaires) แบบสัมภาษณ์(Interview) และแบบสังเกตการณ์ (Observations) เป็นต้น โดยนำเครื่องมือการติดตาม ฯ ไปใช้ในการปฏิบัติงานดำเนินการสำรวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป

#### 5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญใช้การติดตามและประเมินผลเป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานได้หลายแนวทาง ดังนี้

5.1 ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ และการดำเนินการตามโครงการ ซึ่งจะช่วยให้วิธีการปฏิบัติไปในแนวทางเดียวกัน

5.2 ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่น และการดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ทำให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทัน่วงที ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

5.3 สามารถเก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง ๆ ที่จะนำไปจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาเทศบาลเมืองพังงา เพื่อนำเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ทำให้ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ

5.4 กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเทศบาลเมืองพังงา การจัดทำโครงการ และรับผิดชอบโครงการ มีความสำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบและกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด เนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ

ส่วนที่ 2  
บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม

ยุทธศาสตร์/แนวทาง	จำนวนโครงการที่ดำเนินการ	จำนวนงบประมาณ
<b>1.ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน</b>		
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน	28	30,265,100
1.2 แผนงานงบกลาง	9	322,700
<b>รวม</b>	<b>37</b>	<b>30,587,800</b>
<b>2.ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม</b>		
2.1 แผนงานการศึกษา	33	3,000,500
2.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	9	462,000
2.3 แผนงานงบกลาง	1	8,600
<b>รวม</b>	<b>43</b>	<b>3,471,100</b>
<b>3. ยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวและกีฬา</b>		
3.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	3	320,000
<b>รวม</b>	<b>3</b>	<b>320,000</b>
<b>4. ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</b>		
4.1 แผนงานการเกษตร	8	594,850
4.2 แผนงานเคหะชุมชน	2	70,800
4.3 แผนงานงบกลาง	2	101,000
<b>รวม</b>	<b>12</b>	<b>766,650</b>

ยุทธศาสตร์/แนวทาง	จำนวนโครงการที่ดำเนินการ	จำนวนงบประมาณ
<b>5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและพัฒนาคุณภาพชีวิต</b>		
5.1 แผนงานสาธารณสุข	22	611,396.65
5.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	17	635,175
5.3 แผนงานรักษาความสงบภายใน	3	134,250
5.4 แผนงานงบกลาง	15	6,397,683
<b>รวม</b>	<b>57</b>	<b>7,778,504.65</b>
<b>6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร</b>		
6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป	9	938,000
6.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	1	20,000
<b>รวม</b>	<b>10</b>	<b>958,000</b>
<b>7. ครุภัณฑ์</b>		
7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป	8	60,700
7.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน	2	31,300
7.3 แผนงานการศึกษา	13	329,950
7.4 แผนงานเคหะและชุมชน	1	80,000
<b>รวม</b>	<b>24</b>	<b>501,950</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>186</b>	<b>44,384,004.65</b>



บทที่ 2

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)

ประจำปีงบประมาณ 2563

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานเคหะชุมชน

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		หมายเหตุ
		ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ตั้งไว้	เบิกจ่าย	
1	ก่อสร้างถนน คสล.สายแสงตะวัน-มธุรส หมู่ 1			✓	200,000	-	โอนลดไปตั้งจ่ายรายการใหม่ (สายทรัพย์ทวี ม.1)
2	ก่อสร้างถนน คสล.สายประปา หมู่ 2	✓			200,000	199,000	
3	ก่อสร้างถนน คสล.ประปา หมู่ 3	✓			142,600	142,000	
4	ก่อสร้างถนน คสล.จันทร์เจริญ หมู่ 4	✓			200,000	199,000	
5	ก่อสร้างถนน คสล.สะพานไม้แก่น หมู่ 5	✓			200,000	199,000	
6	ก่อสร้างถนนคสล.สายแพรกซ้าย หมู่ 6	✓			200,000	199,000	
7	ก่อสร้างถนน คสล.สายนิมิตร หมู่ 7	✓			200,000	199,000	
8	ก่อสร้างถนน คสล.สายสวนพลู หมู่ 8 ต.โคกเจริญ เชื่อม บางเหริยงใน หมู่ 2 ต.บางเหริยง	✓			200,000	199,000	
9	ก่อสร้างถนนคสล.สายทรัพย์ทวี หมู่ 1	✓			200,000	199,000	
10	ติดตั้งซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ			✓	80,000	-	

## 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

### 1.1 แผนงานเคหะชุมชน (ต่อ)

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		หมายเหตุ
		ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ตั้งไว้	เบิกจ่าย	
11	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิด บ้านลาน หมู่ที่ 5 ตำบลโคกเจริญ	✓			1,160,900	1,140,000	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปี 2563
12	ก่อสร้างสนามฟุตบอล หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งต่อเรือ ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา	✓			2,398,000	1,400,000	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปี 2563
13	เสริมผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พง.ถ.24004 สายวัดโคกสวย หมู่ที่ 1 บ้านหัวนอนวัด หมู่ที่ 3 บ้านตีนวัด ตำบลโคกเจริญ		✓		1,999,000	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปี 2563
14	ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้ำ ขุดลอกสระน้ำบ้าน ตีนวัด หมู่ที่ 3 บ้านตีนวัด ตำบลโคกเจริญ		✓		261,000	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปี 2563
15	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งต่อเรือ ตำบลโคกเจริญ		✓		3,615,000	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปี 2563
16	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 8 บ้านสวนพลู ตำบลโคกเจริญ		✓		4,094,000	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปี 2563
17	ปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวสระน้ำ ห้วยลานไทร หมู่ที่ 5	✓			9,997,000	9,520,000	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปี 2563
18	โครงการขยายเขตระบบท่อประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1		✓		74,700	-	เงินเหลือจ่าย ปี2563

## 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

### 1.1 แผนงานเคหะชุมชน (ต่อ)

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		หมายเหตุ
		ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ตั้งไว้	เบิกจ่าย	
19	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายหัวควน หมู่ที่ 2		✓		200,000	-	เงินเหลือจ่าย ปี2563
20	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายชลประทาน ตอน 3 หมู่ที่ 5 ต.โคกเจริญ เชื่อม หมู่ที่ 4 ต.ทับปุด		✓		200,000	-	เงินเหลือจ่าย ปี2563
21	ปรับปรุงถนนสายประปา 2 สวนพลูเหนือ หมู่ที่ 8		✓		73,400	-	เงินเหลือจ่าย ปี2563
22	ก่อสร้างป้ายซอยหมู่บ้าน		✓		52,500		เงินเหลือจ่าย ปี2563
23	ก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านหัวนอนวัด ม.1 ต.โคกเจริญ เชื่อมต่อถนนทางหลวงแผ่นดิน 4118 (ทับปุด-พนม) กว้าง 5 เมตร ยาว 310 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 1,550 ตารางเมตร	✓			1,300,000	1,290,000	อบจ.พังงา
24	ก่อสร้างถนนสายบ้านสวนพลู หมู่ 8 โคกเจริญ เชื่อม หมู่ 2 บ้านบางเหรียงใน กว้าง 5 เมตร ยาว 370 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 1,850 ตารางเมตร	✓			1,300,000	1,279,000	อบจ.พังงา
25	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนวัดโคกสวาย หมู่ 3	✓			499,000	499,000	เงินทุนสำรองเงินสะสม
26	ปรับปรุงซ่อมแซมสายบ้านตลิ่งชัน-ฝายคลองลำไทร มาส ม.6	✓			499,000	499,000	เงินทุนสำรองเงินสะสม

# 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

## 1.1 แผนงานเคหะชุมชน (ต่อ)

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		หมายเหตุ
		ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ตั้งไว้	เบิกจ่าย	
27	ก่อสร้างถนน คสล.สายสะพานไม้แก่น หมู่ที่ 5	✓			374,000	366,800	อำเภอทับปุด
28	ก่อสร้างระบบท่อประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งต่อ เรือ	✓			345,000	344,500	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี 2563 (เพิ่มเติม)

## 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

### 1.2 แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		หมายเหตุ
		ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ตั้งไว้	เบิกจ่าย	
1	ซ่อมแซมถนนสายลำแพน-สมพร หมู่ที่ 8	✓			-	5,000	เงินสำรองจ่าย
2	ปรับปรุงซ่อมแซมระบบท่อประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1	✓			-	39,600	เงินสำรองจ่าย
3	ปรับปรุงซ่อมแซมระบบท่อประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3	✓			-	18,400	เงินสำรองจ่าย
4	ปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำดิบสำหรับผลิตน้ำประปา หมู่ที่ 5	✓			-	67,800	เงินสำรองจ่าย
5	ซ่อมแซมถนนสายบางจันทร์ หมู่ที่ 2	✓			-	71,000	เงินสำรองจ่าย
6	โครงการต่อท่อส่งน้ำลงสระน้ำผลิตระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1	✓			-	15,000	เงินสำรองจ่าย
7	ซ่อมแซมถนนสายร่วมใจ 1 หมู่ที่ 6	✓			-	36,300	เงินสำรองจ่าย
8	โครงการซ่อมแซมท่อประปา หมู่ที่ 4	✓			-	51,300	เงินสำรองจ่าย
9	โครงการซ่อมแซมถนนสายทองย้อย หมู่ที่ 6	✓			-	18,300	เงินสำรองจ่าย

## 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

### 2.1 แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		หมายเหตุ
		ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ตั้งไว้	เบิกจ่าย	
1	ค่าใช้จ่ายในการจัดงานกิจกรรม การจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	√			100,000	-	ดำเนินการแต่ไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ
2	โครงการพัฒนาทักษะและส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ระดับปฐมวัย	√			30,000	9,083	
3	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา แยกเป็น 3 รายการ - ค่าอาหารกลางวัน (284,080 บาท) - ค่าจัดการเรียนการสอน (115,600 บาท) - ค่าหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียนและ ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (51,980 บาท)	√			510,950	451,660	
4	ค่าอาหารเสริม (นม)	√			549,950	392,601.04	
5	ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ	√			90,000	78,925	
6	โครงการค่ายภาษาอังกฤษ (Play and learn พาเพลินกับ English Camp)			√	30,000	-	
7	โครงการสีสันทันศิลป์			√	40,000	-	
8	เงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียน ร.ร.บ้านโคกเจริญ	√			128,000	16,320	
9	เงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียน ร.ร.บ้านทุ่งต่อเรือ	√			48,000	4,080	

## 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

### 2.1 แผนงานการศึกษา (ต่อ)

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		หมายเหตุ
		ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ตั้งไว้	เบิกจ่าย	
10	เงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียน ร.ร.วัดโคกสวาย	√			700,000	699,400	
11	ส่งเสริมสนับสนุนการใช้สื่อและเทคโนโลยีใหม่มาใช้ในการสอน	√			-	-	ไม่ใช้งบประมาณ
12	ส่งเสริมการจัดทำแผนการสอน	√			-	-	ไม่ใช้งบประมาณ
13	พัฒนาทักษะจัดทำหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย	√			-	-	ไม่ใช้งบประมาณ
14	ออกกำลังกายวันละนิด จิตแจ่มใส	√			-	-	ไม่ใช้งบประมาณ
15	วันสำคัญเกี่ยวกับชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ บุคคลสำคัญ และประเพณี	√			-	-	ไม่ใช้งบประมาณ
16	ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อเสริมประสบการณ์การเรียนรู้	√			-	-	ไม่ใช้งบประมาณ
17	ส่งเสริมคุณธรรม และจริยธรรมสำหรับเด็กปฐมวัย	√			-	-	ไม่ใช้งบประมาณ
18	ส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามแนวพระราชดำริ เศรษฐกิจพอเพียง	√			-	-	ไม่ใช้งบประมาณ
19	ครูพบผู้ปกครอง	√			-	-	ไม่ใช้งบประมาณ
20	สร้างเครือข่ายครูผู้ดูแลเด็ก ตำบลมะรุ่ย ตำบลบางเหริยง ตำบลทับปุด	√			-	-	ไม่ใช้งบประมาณ
21	ส่งเสริมสุขภาพอนามัยสำหรับเด็กปฐมวัย	√			-	-	ไม่ใช้งบประมาณ
22	หนุน้อยเข้ามัสยิด/วัด	√			-	-	ไม่ใช้งบประมาณ
23	จัดสภาพแวดล้อมเพื่อส่งเสริมประสบการณ์เรียนรู้	√			-	-	ไม่ใช้งบประมาณ
24	เตรียมความพร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน	√			-	-	ไม่ใช้งบประมาณ

## 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

### 2.1 แผนงานการศึกษา (ต่อ)

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		หมายเหตุ
		ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ตั้งไว้	เบิกจ่าย	
25	ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อเสริมประสบการณ์การเรียนรู้	√			-	-	ไม่ใช้งบประมาณ
26	เยี่ยมบ้านประสานความสัมพันธ์	√			-	-	ไม่ใช้งบประมาณ
27	มาตีมนมกันเถอะ	√			-	-	ไม่ใช้งบประมาณ
28	หนึ่งผู้ปกครองหนึ่งของเล่น	√			-	-	ไม่ใช้งบประมาณ
29	หนูน้อยรักกีฬา	√			-	-	ไม่ใช้งบประมาณ
30	ปรับปรุงซ่อมแซมและต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตลิ่งชัน หมู่ที่ 6		√		168,000	-	เงินเหลือจ่าย ปี 2563
31	ปรับปรุงซ่อมแซมและต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกเจริญ หมู่ที่ 1		√		94,900	-	เงินเหลือจ่าย ปี 2563
32	ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกเจริญ	√			30,700	28,900	เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ
33	โครงการก่อสร้างสระว่ายน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกเจริญ		√		480,000	-	เงินเหลือจ่ายปี 2562

## 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

### 2.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		หมายเหตุ
		ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ตั้งไว้	เบิกจ่าย	
1	โครงการจัดงานสืบสานวัฒนธรรมประเพณีพัฒนาผลิตภัณฑ์ของดีหับ ปุดและส่งเสริมการท่องเที่ยว			√	50,000	-	
2	โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	√			140,000	113,460	
3	โครงการจัดงานวันสงกรานต์			√	70,000	-	
4	โครงการจัดงานสมโภชพ่อท่านรักษ์ วัดโคกสวาย			√	90,000	-	
5	เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมกิจกรรมเดือนรอมฎอน ประจำปี 2563 ให้แก่ มัสยิดตลิ่งชัน			√	30,000	-	
6	เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมกิจกรรมเดือนรอมฎอน ประจำปี 2563 ให้แก่ มัสยิดศาลาสุดดิน			√	15,000	-	
7	เงินอุดหนุนโครงการอิสลามศึกษา ประจำปี 2563	√			37,000	37,000	
8	โครงการอบรมจริยธรรมและบรรยายศาสนธรรมตามหลักศาสนา อิสลาม ประจำปี 2563	√			30,000	29,400	
9	โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข สร้างสัจปายะด้วยวิถี 5 ส	√			-	-	ไม่ใช้งบประมาณ

## 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

### 2.3 แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		หมายเหตุ
		ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ตั้งไว้	เบิกจ่าย	
1	ติดตั้งปั้มน้ำ พร้อมท่อจ่ายน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตลิ่งชัน หมู่ที่ 6	√			-	8,600	เงินสำรองจ่าย

### 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและกีฬา

#### 3.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		หมายเหตุ
		ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ตั้งไว้	เบิกจ่าย	
1	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะพื้นฐานกีฬาฟุตบอล			✓	50,000	-	
2	โครงการจัดการแข่งขันกีฬา			✓	250,000	-	
3	โครงการจัดส่งตัวแทนนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน			✓	20,000	-	

#### 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

##### 4.1 แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		หมายเหตุ
		ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ตั้งไว้	เบิกจ่าย	
1	โครงการคลองสวยน้ำใส คนไทยมีความสุข	✓			15,000	770	
2	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ)	✓			20,000	15,367	
3	โครงการจิตอาสา สร้างป่า รักน้ำ	✓			19,950	19,950	
4	โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก	✓			-	-	ไม่ใช้งบประมาณ
5	ขุดลอกสระน้ำบ้านพรุเหียง หมู่ 8	✓			156,700	156,000	โครงการน้ำเศรษฐกิจฐานรากขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
6	ขุดบ่อน้ำตื้นบ้านดินวัด หมู่ที่ 3	✓			45,600	45,600	โครงการบรรเทาปัญหาภัยแล้ง และน้ำท่วมในพื้นที่ 76 จังหวัดทั่วประเทศ
7	ขุดบ่อน้ำตื้นบ้านหัวสะพาน หมู่ที่ 7	✓			45,600	45,600	โครงการบรรเทาปัญหาภัยแล้ง และน้ำท่วมในพื้นที่ 76 จังหวัดทั่วประเทศ
8	ขุดลอกฝายแพรกซ่าย หมู่ที่ 6			✓	292,000	-	โครงการบรรเทาปัญหาภัยแล้ง และน้ำท่วมในพื้นที่ 76 จังหวัดทั่วประเทศ

#### 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

##### 4.2 แผนงานการเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		หมายเหตุ
		ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ตั้งไว้	เบิกจ่าย	
1	โครงการอบรมสร้างจิตสำนึกรักษาความสะอาดและการคัดแยกขยะในชุมชน	✓			20,000	-	ดำเนินการแต่ไม่ได้ใช้งบประมาณ
2	ขุดลอกสระน้ำบึงนบหลวง หมู่ที่ 4	✓			50,800	50,000	โครงการนำเศรษฐกิจฐานรากขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

#### 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

##### 4.3 แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		หมายเหตุ
		ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ตั้งไว้	เบิกจ่าย	
1	ชุดรื้อสิ่งกีดขวางทางน้ำหน้าฝายคลองแพรกซ้าย หมู่ที่ 6	✓			-	33,000	เงินสำรองจ่าย
2	ชุดลอกหน้าฝายบางหิน หมู่ที่ 3	✓			-	68,000	เงินสำรองจ่าย

## 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและการพัฒนาคุณภาพชีวิต

### 5.1 แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		หมายเหตุ
		ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ตั้งไว้	เบิกจ่าย	
1	โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	✓			12,834	12,834	
2	โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า(ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า)	✓			46,000	45,480	
3	โครงการรณรงค์ป้องกันโรคระบาดและโรคติดต่อต่างๆ	✓			60,000	56,956	
4	เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข (กองสาธารณสุขฯ) - โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคขาดสารไอโอดีนตามแนวทางพระราชดำริด้านสาธารณสุข ในการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน หมู่ที่ 1,2,3,4,6,7 และ 8	✓			160,000	87,730	
5	โครงการควบคุมป้องกันโรคความดันโลหิตสูง เบาหวาน และเฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อน	✓			44,960	44,960	สปสช.
6	โครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูก ปี 2563	✓			10,190	10,190	สปสช.
7	โครงการฟลูออไรด์วานิช	✓			23,220	23,220	สปสช.
8	โครงการส่งเสริมสุขภาพหญิงตั้งครรภ์และเด็กแรกเกิด-5ปี	✓			13,460	13,460	สปสช.

## 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและการพัฒนาคุณภาพชีวิต

### 5.1 แผนงานสาธารณสุข (ต่อ)

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		หมายเหตุ
		ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ตั้งไว้	เบิกจ่าย	
9	โครงการเฝ้าระวังสารเคมีตกค้างทางการเกษตรในเกษตรกรและประชาชนผู้บริโภค	✓			11,945	7,945	สปสช.
10	โครงการ "ลดขยะ ลดโรค"	✓			20,000	19,980	สปสช.
11	โครงการ "กีฬาเพื่อสุขภาพ"	✓			13,960	13,960	สปสช.
12	โครงการ ออกแรง แบ่งปันสุขภาวะด้วยแอโรบิคผสมลานแดนซ์	✓			15,600	15,600	สปสช.
13	โครงการ ปั่นยิ้ม สร้างสุข ด้วยตารางเก้าช่องประกอบท่าทางและลีลาการออกกำลังกาย	✓			15,000	15,000	สปสช.
14	โครงการส่งเสริมการจัดการขยะอย่างถูกสุขลักษณะ โดยชุมชน หมู่ที่ 1 บ้านห้วยนอนวัด	✓			9,850	9,850	สปสช.
15	โครงการส่งเสริมการจัดการขยะอย่างถูกสุขลักษณะ โดยชุมชน หมู่ที่ 3 บ้านตีนวัด	✓			9,850	9,850	สปสช.
16	โครงการส่งเสริมการจัดการขยะอย่างถูกสุขลักษณะ โดยชุมชน หมู่ที่ 4 บ้านหูนบ	✓			9,850	9,850	สปสช.
17	โครงการส่งเสริมการจัดการขยะอย่างถูกสุขลักษณะ โดยชุมชน หมู่ที่ 6 บ้านตลิ่งชัน	✓			11,100	11,100	สปสช.

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและการพัฒนาคุณภาพชีวิต

5.1 แผนงานสาธารณสุข (ต่อ)

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		หมายเหตุ
		ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ตั้งไว้	เบิกจ่าย	
18	โครงการส่งเสริมการจัดการขยะอย่างถูกสุขลักษณะ โดยชุมชน หมู่ที่ 7 บ้านหัวสะพาน	✓			6,750	6,750	สปสช.
19	โครงการเกษตรปลอดสาร อาหารปลอดภัย ใส่ใจชุมชน	✓			7,650	7,650	สปสช.
20	โครงการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยเด็กปฐมวัย	✓			16,450	16,450	สปสช.
21	โครงการบริหารทั่วไปของกองทุน เกี่ยวกับการประชุมของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ กองทุนฯ และการเดินทางไปราชการของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และที่ปรึกษากองทุนฯ	✓			51,000	32,700	สปสช.
22	โครงการกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพื้นที่	✓			41,727.65	37,000	สปสช.

## 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและการพัฒนาคุณภาพชีวิต

### 5.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		หมายเหตุ
		ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ตั้งไว้	เบิกจ่าย	
1	โครงการสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์บริการคนพิการทั่วไปองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ	✓			10,000	9,996	
2	โครงการสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลโคกเจริญและสนับสนุนกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ ต.โคกเจริญ	✓			20,000	11,040	
3	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาหยาเสฟตติ	✓			40,000	1,200	
4	โครงการสนับสนุนกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชนตำบลโคกเจริญ	✓			10,000	9,985	
5	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปลอดภัยและสมานฉันท์ของคนในชาติ	✓			10,000	4,087	
6	โครงการสนับสนุนการดำเนินงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ระดับครัวเรือน ระดับชุมชนและระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	✓			30,000	8,390	
7	โครงการสนับสนุนกิจกรรมของศูนย์พัฒนาครอบครัว อบต.โคกเจริญและกิจกรรมด้านการพัฒนาสตรี			✓	40,000	-	

## 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและการพัฒนาคุณภาพชีวิต

### 5.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (ต่อ)

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		หมายเหตุ
		ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ตั้งไว้	เบิกจ่าย	
8	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน	✓			30,000	8,750	
9	เงินอุดหนุนโครงการสกัดกั้นยาเสพติดในพื้นที่ตอนใน			✓	50,000	-	
10	โครงการบ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง	✓			1,475	1,475	
11	โครงการผลิตเจลล้างมือและหน้ากากอนามัย (สภาเด็กและเยาวชน)	✓			-	20,850	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพังงา
12	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดหลักสูตรเด็กคนกล้าต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2563 (สภาเด็กและเยาวชน)	✓			-	20,000	บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพังงา
13	โครงการเสียงเพลงสร้างสุข	✓			-	55,000	สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพังงา
14	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุและเสริมสร้างคุณค่าภูมิปัญญาเพื่อคนทุกวัย กิจกรรมถ่ายทอดภูมิปัญญาผู้สูงอายุ "การทำขนมลาและขนมดอกจอก"	✓			-	6,400	สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพังงา

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและการพัฒนาคุณภาพชีวิต

5.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (ต่อ)

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		หมายเหตุ
		ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ตั้งไว้	เบิกจ่าย	
15	<p>โครงการขอรับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2563</p> <p><u>กิจกรรมที่ 1</u> การประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการคนพิการทั่วไปตำบลโคกเจริญ (3,450 บาท)</p> <p><u>กิจกรรมที่ 2</u> การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน ศูนย์บริการคนพิการทั่วไปตำบลโคกเจริญ (10,000 บาท)</p> <p><u>กิจกรรมที่ 3</u> โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ จำนวน 5 คน (100,000 บาท) ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. นางเหวียง ว่องการ บ้านเลขที่ 13/5 หมู่ที่ 2</li> <li>2. นายทองสุข กันทะนันท์ บ้านเลขที่ 9/3 หมู่ที่ 2</li> <li>3. นางนารถ แสงกิจ บ้านเลขที่ 28/2 หมู่ที่ 5</li> <li>4. นางสมสมัย ยมโดย บ้านเลขที่ 2 หมู่ที่ 6</li> <li>5. นายอำพล ไทยฤทธิ บ้านเลขที่ 25 หมู่ที่ 7</li> </ol>	✓			-	113,450	กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและการพัฒนาคุณภาพชีวิต

5.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (ต่อ)

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		หมายเหตุ
		ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ตั้งไว้	เบิกจ่าย	
16	โครงการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม (ไวรัสโคโรนา 2019) คนละ 3,000 บาท จำนวน 46 ราย ดังนี้ 1. นายรุ่ง ชาญกิจ ม.1 2. นายทวี ผสมทรัพย์ ม.1 3. นายสุวิทย์ ม่วงเพ็ชร ม.1 4. นายสมใจ ผดุงทรัพย์ ม.1 5. นางนวล เกื้อหนุน ม.1 6. นายสวัสดิ์ เครือยศ ม.2 7. นายสุวิทย์ ทองเสริม ม.2 8. นายจาง บุญมา ม.2 9. นายประวัติ ปั่นทอง ม.2 10. นายวิรัตน์ บุญมา ม.2 11. นางเฟื่อน สมจันทร์ ม.2 12. นายสอน วงศ์แฝด ม.3 13. นางประจวบ บุญเกิด ม.3 14. นายทอง ผดุงกิจ ม.3	✓			-	138,000	สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพังงา

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและการพัฒนาคุณภาพชีวิต

5.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (ต่อ)

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		หมายเหตุ
		ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ตั้งไว้	เบิกจ่าย	
15.	นางเสงี่ยม มธุรส ม.3						
16.	นางสาวแจ่ม หินน้อย ม.3						
17.	นางพรพิมพ์ วงศ์พนม ม.3						
18.	นางกัลยา ธรรมกิจ ม.4						
19.	นายทวี ฒ นคร ม.4						
20.	นายทยา เหมรักษ์ ม.4						
21.	นายไพโรจน์ เหมรักษ์ ม.4						
22.	นางประคอง แก้วน้อย ม.4						
23.	นางนารถ แสงงกิจ ม.5						
24.	นายไสว อารีการ ม.5						
25.	นางหิ็ด จันทร์กลับ ม.5						
26.	นางเพิ่ม รอบคอบ ม.5						
27.	นายนัด ไทรทอง ม.5						
28.	นางสาวนงลักษณ์ กล้ามาศ ม.5						
29.	นายครวญ จันทร์กลับ ม.5						
30.	นายธีรภัทร สนใจจิตร ม.6						
31.	นายदनหรือหมาน หวันเมือง ม.6						

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและการพัฒนาคุณภาพชีวิต

5.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (ต่อ)

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		หมายเหตุ
		ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ตั้งไว้	เบิกจ่าย	
32.	นายหย่า ยมโดย ม.6						
33.	นายต้าเห สนใจจิตร ม.6						
34.	นายฉลาด จันทนา ม.6						
35.	นางละออง วิชิต ม.7						
36.	นางพั๊ด มงคลบุตร ม.7						
37.	นางตี๋ คงกิจ ม.7						
38.	นางกาญจนา ประกอบสิน ม.7						
39.	นางน้อม ทองกอบ ม.7						
40.	นางประภาณ ทัดแก้ว ม.7						
41.	นายสนิท มะโนรักษ์ ม.8						
42.	นางละออง ดวงภักดี ม.8						
43.	นายสว่าง ประสมมิตร ม.8						
44.	นายสมพร ชวงค์ ม.8						
45.	นายบรรยง ดั่งศรีเงิน ม.8						
46.	นายบุญธรรม บุญเชื้อ ม.8						

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและการพัฒนาคุณภาพชีวิต

5.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (ต่อ)

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		หมายเหตุ
		ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ตั้งไว้	เบิกจ่าย	
17	โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ปี พ.ศ.2563 จำนวน 2 ราย รายละเอียด 20,000 บาท ดังนี้ 1. นางขวัญใจ ประกอบทรัพย์ หมู่ที่ 5 2. นายอัมพร ทัดแก้ว หมู่ที่ 7	✓			-	40,000	สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพังงา

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและการพัฒนาคุณภาพชีวิต

5.3 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		หมายเหตุ
		ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ตั้งไว้	เบิกจ่าย	
1	โครงการฝึกอบรมหรือฝึกทบทวนเพิ่มศักยภาพ อปพร.และ เครือข่าย			✓	40,000	-	โอนลดไปตั้งจ่ายรายการ ใหม่ (โครงการฝึกอบรม ชุดปฏิบัติการจิตอาสา ภัยพิบัติฯ)
2	โครงการสนับสนุนการปฏิบัติงานของศูนย์ อปพร.	✓			10,000	4,797	
3	โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติฯ	✓			84,250	78,840	

## 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและการพัฒนาคุณภาพชีวิต

### 5.4 แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		หมายเหตุ
		ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ตั้งไว้	เบิกจ่าย	
1	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	✓			4,753,200	4,505,600	
2	เบี้ยยังชีพคนพิการ	✓			1,056,000	944,800	
3	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น (กบท.)	✓			158,472	158,472	
4	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	✓			127,298	108,715	
5	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ	✓			100,000	100,000	
6	จัดซื้อวัสดุซ่อมแซมบ้าน ม.2	✓			-	1,870	เงินสำรองจ่าย
7	เช่ารถแบ็คโฮขุดลอกสิ่งกีดขวาง ม.4	✓			-	9,000	เงินสำรองจ่าย
8	จัดซื้อวัสดุซ่อมแซมบ้าน ม.1,ม.2,ม.5	✓			-	10,142	เงินสำรองจ่าย
9	จัดซื้อวัสดุถุงล้นคาเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ผู้ประสบภัยอันตราย ม.8	✓			-	804	เงินสำรองจ่าย
10	จัดซื้อวัสดุถุงล้นคา ม.2	✓			-	728	เงินสำรองจ่าย
11	จัดซื้อถุงยังชีพให้แก่ประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อน หรือไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ในการดำรงชีพอันมี ผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรน่า 2019 (จำนวน 367 ราย)	✓			-	170,411	เงินสำรองจ่าย

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและการพัฒนาคุณภาพชีวิต

5.4 แผนงานงบกลาง (ต่อ)

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		หมายเหตุ
		ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ตั้งไว้	เบิกจ่าย	
12	วัสดุอุปกรณ์ในการซ่อมแซมบ้านเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากวาตภัย ม.4	✓			-	2,894	เงินสำรองจ่าย
13	วัสดุซ่อมแซมบ้านเพื่อใช้สำหรับบรรเทาความเดือดร้อนผู้ประสบวาตภัย ม.1,ม.2,ม.5,ม.7	✓			-	5,874	เงินสำรองจ่าย
14	วัสดุสำหรับผู้ประสบวาตภัยในพื้นที่ตำบลโคกเจริญ ม.1	✓			-	624	เงินสำรองจ่าย
15	วัสดุซ่อมแซมบ้านเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัยในพื้นที่ ม.8	✓			-	366	เงินสำรองจ่าย

## 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

### 6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		หมายเหตุ
		ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ตั้งไว้	เบิกจ่าย	
1	ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบริการงานผลิต พิมพ์เอกสาร และงานบันทึกข้อมูลของกองคลัง	✓			108,000	108,000	
2	ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง/เลือกตั้งซ่อมผู้บริหาร สมาชิก สภาอบต. รวมทั้งการสนับสนุนงบประมาณในการเลือกตั้ง สส. สว. อบจ. และการออกเสียงประชามติต่างๆ			✓	500,000	-	
3	ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนโครงการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใสสะอาด (ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น)	✓			5,000	4,920	
4	โครงการจัดกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย			✓	5,000	-	
5	ค่าใช้จ่ายในงานรัฐพิธีต่างๆ	✓			50,000	46,425	
6	โครงการพัฒนาบุคลากรของอบต. (OD)	✓			90,000	87,963	
7	โครงการจ้างเหมารักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ	✓			108,000	108,000	
8	เงินอุดหนุนโครงการจัดงานราชพิธีและรัฐพิธี ประจำปี งบประมาณ 2563	✓			50,000	43,359	
9	เงินอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	✓			22,000	22,000	

## 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

### 6.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		หมายเหตุ
		ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ตั้งไว้	เบิกจ่าย	
1	โครงการฝึกอบรมจัดทำ/ทบทวน/เพิ่มเติม/แก้ไข/ เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นและจัดเวทีประชุม ประชาชน	✓			20,000	-	ดำเนินการแต่ไม่ ใช้งบประมาณ

บัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) และที่เพิ่มเติม

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ

1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		หมายเหตุ
		ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ตั้งไว้	เบิกจ่าย	
1	เก้าอี้ทำงาน (สำหรับประธานสภาฯ)	✓			4,900	4,900	
2	เก้าอี้ทำงาน(สำหรับเลขานุการนายกฯ)	✓			4,900	4,900	
3	โต๊ะทำงาน (สำหรับเลขานุการนายกฯ)	✓			3,500	3,500	
4	เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้	✓			11,000	8,500	
5	เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	✓			8,000	7,900	
6	เก้าอี้ทำงาน (สำหรับผู้อำนวยการคลัง)	✓			3,900	3,900	
7	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1	✓			22,000	21,500	
8	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	✓			2,500	2,500	

2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		หมายเหตุ
		ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ตั้งไว้	เบิกจ่าย	
1	สายส่งน้ำดับเพลิง	✓			6,800	680	
2	หัวฉีดน้ำดับเพลิง	✓			24,500	24,500	

### 3 แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		หมายเหตุ
		ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ตั้งไว้	เบิกจ่าย	
1	เก้าอี้ทำงาน (ศพด.บ้านโคกเจริญและศพด.บ้านทุ่งต่อเรือ)	✓			8,950	8,950	
2	เก้าอี้สำหรับรับประทานอาหารของเด็กปฐมวัย (ศพด.ตลิ่งชัน)	✓			2,380	1,980	
3	เครื่องเคลือบบัตร (ศพด.บ้านตลิ่งชัน)	✓			4,500	4,300	
4	ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน (ศพด.บ้านโคกเจริญ)	✓			11,000	11,000	
5	ตู้เหล็ก แบบ 4 ลื่นชัก (ศพด.บ้านตลิ่งชัน)	✓			16,800	14,000	
6	โต๊ะทำงาน (ศพด.บ้านโคกเจริญ)	✓			3,800	3,500	
7	พัดลมเพดาน (ศพด.บ้านตลิ่งชัน)	✓			3,150	3,150	
8	โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV พร้อมติดตั้งอบต.โคกเจริญ (ศพด.บ้านโคกเจริญ)	✓			131,400	130,800	
9	โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV พร้อมติดตั้งอบต.โคกเจริญ (ศพด.บ้านตลิ่งชัน)	✓			81,900	81,500	
10	ตู้เย็น (ศพด.โคกเจริญ)	✓			18,800	18,000	
11	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1	✓			44,000	43,000	
12	เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกาย (ศพด.ทั้ง2ศูนย์)			✓	2,180	-	
13	เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกาย (กองสาธารณสุขฯ)			✓	1,090	-	

4 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		หมายเหตุ
		ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ตั้งไว้	เบิกจ่าย	
1	เรือท้องแบนไฟเบอร์กลาส ขนาด 17 ฟุต พร้อม เครื่องยนต์แก๊สโซลีน ขนาดไม่น้อยกว่า 13 แรงม้า แบบหางยาวพร้อมอุปกรณ์			✓	80,000	-	โครงการบรรเทาปัญหา ภัยแล้งและน้ำท่วมใน พื้นที่ 76 จังหวัดทั่ว ประเทศ

**ส่วนที่ 3**  
**ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563**


องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. 2561 โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน กล่าวคือ จัดให้มีเวทีประชาคม เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่สู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม

อบต.โคกเจริญได้มีโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) รวมทั้งสิ้น 459 โครงการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น 121,366,768.- บาท ซึ่งจำแนกตามยุทธศาสตร์ดังนี้ (ตารางที่ 1.1)

**ตารางที่ 1.1** แสดงจำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)

ยุทธศาสตร์	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)		
	แผนพัฒนาท้องถิ่น	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
1. โครงสร้างพื้นฐาน	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)	145	75,844,885
	<b>รวม</b>	<b>145</b>	<b>75,844,885</b>
2. การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)	120	19,643,305
	<b>รวม</b>	<b>120</b>	<b>19,643,305</b>
3. การท่องเที่ยวและกีฬา	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)	17	2,637,000
	<b>รวม</b>	<b>17</b>	<b>2,637,000</b>
4. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)	32	460,000
	<b>รวม</b>	<b>32</b>	<b>460,000</b>
5. สาธารณสุขและการพัฒนาคุณภาพชีวิต	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)	93	20,444,978
	<b>รวม</b>	<b>93</b>	<b>20,444,978</b>
6. การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)	52	2,336,600
	<b>รวม</b>	<b>52</b>	<b>2,336,600</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>459</b>	<b>121,366,768</b>

**แผนภูมิที่ 1.1** แสดงจำนวนโครงการในแต่ละยุทธศาสตร์ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)




ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญมีโครงการที่ดำเนินการในพื้นที่ตำบลโคกเจริญ จำนวน 162 โครงการ รวมงบประมาณทั้งสิ้น 43,882,054.65 บาท ซึ่งสามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ได้ดังนี้ (ตารางที่ 1.2)

**ตารางที่ 1.2** แสดงจำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนการดำเนินงาน และโครงการอื่นๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ตำบลโคกเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
๑. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	37	30,587,800
๒. ด้านการศึกษา	43	3,471,100
๓. ด้านการท่องเที่ยวและกีฬา	3	320,000
๔. ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	12	766,650
๕. ด้านสาธารณสุขและการพัฒนาคุณภาพชีวิต	57	7,778,504.65
๖. ด้านการเมืองการบริหาร	10	958,000
<b>รวม</b>	<b>162</b>	<b>43,882,054.65</b>

**แผนภูมิที่ 1.2** แสดงเทียบจำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนการดำเนินงาน และโครงการอื่นๆที่ดำเนินการในพื้นที่ตำบลโคกเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563




**ตารางที่ 1.3** แสดงระดับความสำเร็จในการบรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ

ยุทธศาสตร์	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563		
	จำนวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)	จำนวนโครงการที่บรรลุในแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และโครงการอื่นๆที่ดำเนินการในพื้นที่	ร้อยละ
1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	145	37	25.52
2. ด้านการศึกษา	120	43	35.83
3. ด้านการท่องเที่ยวและกีฬา	17	3	17.65
4. ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	32	12	37.50
5. ด้านสาธารณสุข	93	57	61.29
6. ด้านการเมืองการบริหาร	52	10	19.23
<b>รวม</b>	<b>459</b>	<b>162</b>	<b>35.29</b>

จากการตรวจสอบการดำเนินงานและผลสำเร็จของโครงการ/กิจกรรมตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) โดยคิดจากจำนวนโครงการทั้งสิ้น 459 โครงการ มีโครงการที่นำมาบรรจุในแผนการดำเนินงานตามที่ได้รับการการจัดสรรงบประมาณ เป็นจำนวน 162 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 35.28 ของโครงการทั้งหมด

**แผนภูมิที่ 1.3** แสดงเปรียบเทียบโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) กับโครงการที่บรรจุในแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และโครงการอื่นๆที่ดำเนินการในพื้นที่ ตำบลโคกเจริญ



**การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณตามยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริการส่วนตำบลโคกเจริญ**

เมื่อพิจารณาผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และโครงการอื่นๆที่ดำเนินการในพื้นที่ พบว่า มีโครงการที่ดำเนินการ จำนวนทั้งสิ้น 162 โครงการ หรือคิดเป็นร้อยละ 35.29 ของโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาอบต.โคกเจริญ โดยมีโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 132 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 81.48 โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 12 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 7.41 และโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ มีจำนวน 18 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 11.11

### 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

การดำเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานที่มุ่งเน้นเพื่อปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคให้ได้มาตรฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกให้ได้มาตรฐาน โดยได้ดำเนินการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนนสายต่าง ๆ พร้อมทั้งปรับปรุงทางเดินเท้าเพื่อให้การสัญจรของประชาชนเป็นไปโดยสะดวกปลอดภัย มีการก่อสร้างปรับปรุงท่อระบายน้ำ เพื่อป้องกันน้ำท่วมขัง ตลอดจนการปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่าง ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน รวมถึงการพัฒนาพื้นที่สาธารณะให้มีสภาพภูมิทัศน์สวยงาม เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นรวมถึงนักท่องเที่ยวมีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจมีสิ่งแวดล้อมที่ดี โดยมีโครงการที่ดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวนทั้งสิ้น 37 โครงการ มีโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด จำนวน 26 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 70.27 โครงการที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ จำนวน 9 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 24.32 และโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 2 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 5.41

## 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การดำเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางการศึกษา โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาทุกระดับ ส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ มีความรับผิดชอบ และมีการพัฒนาทางร่างกายสติปัญญา อารมณ์ สังคม จิตใจ ได้รับการพัฒนาให้เป็นคนดีและมีความรู้ รู้จักดำรงตนเองอยู่ในศีลธรรมอันดีงาม เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้และมีการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อใช้ในการศึกษา นอกจากนี้ อบต.ได้ส่งเสริมความเข้มแข็งในการอนุรักษ์และสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อเป็นรากฐานการพัฒนาที่ยั่งยืนให้คงอยู่และสืบทอดสู่คนรุ่นต่อไปในอนาคต โดยมีโครงการที่ดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวนทั้งสิ้น 43 โครงการ มีโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด จำนวน 33 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 76.74 โครงการที่อยู่ระหว่างการดำเนินงาน จำนวน 3 โครงการ คิดเป็น 6.98 และโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 7 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 16.28

## 3. ยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวและกีฬา

การดำเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญภายใต้ยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวและกีฬา โดยมุ่งเน้นการพัฒนาเครือข่ายการท่องเที่ยวในชุมชนให้มีการรวมตัวที่เข้มแข็ง ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวทั้งภาครัฐและเอกชนอย่างต่อเนื่อง พัฒนาเส้นทางคมนาคมสู่แหล่งท่องเที่ยว อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึงการสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนรักและหวงแหนสาธารณสมบัติของชุมชน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมภายในชุมชนโดยการส่งเสริมการแข่งขันกีฬา การส่งตัวแทนนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน และส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะพื้นฐานทางกีฬา โดยมีโครงการที่ดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวนทั้งสิ้น 3 โครงการ เป็นโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 3 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100

## 4. ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การดำเนินงานตามแผนพัฒนา อบต.โคกเจริญภายใต้ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อบต.ได้ดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีทรัพยากรธรรมชาติใช้อย่างยั่งยืน และเสริมสร้างสมรรถนะในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายจากชุมชน ร่วมสร้างจิตสำนึกในการตระหนักรู้ถึงพิษภัยที่เกิดจากขยะแก่ประชาชน โดยมีโครงการที่ดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวนทั้งสิ้น 12 โครงการ ซึ่งเป็นโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด จำนวน 11 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 91.67 และโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 8.33

## 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและคุณภาพชีวิต

การดำเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและคุณภาพชีวิต อบต.ได้ดำเนินการส่งเสริมงานสาธารณสุข ให้ความรู้และพัฒนาศักยภาพ อสม.ให้มีความเข้มแข็งทำงานเป็นทีม รวมถึงการพัฒนาสุขภาพกาย – จิต ของผู้สูงอายุให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี สุขภาพอนามัยของประชาชน พร้อมทั้งให้ความรู้การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ และส่งเสริมสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนทุกวัย เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี รวมถึงสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนแบบมีส่วนร่วม ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ เสริมสร้างครอบครัวอบอุ่นเข้มแข็งเพื่อสร้างความรักความเข้าใจและความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว นอกจากนี้อบต.โคกเจริญได้ดำเนินการพัฒนาศักยภาพด้านการป้องกันภัยโดยการเพิ่มประสิทธิภาพให้กับเจ้าหน้าที่ อพพร. ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของคนในชุมชน เพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับการป้องกันภัยต่างๆ โดยมีโครงการที่ดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวนทั้งสิ้น 57 โครงการ มีโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด จำนวน 54 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 94.74 และโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ มีจำนวน 3 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 5.26

## 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร


การดำเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร อบต.โคกเจริญ ได้ดำเนินการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชน เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในการให้บริการสาธารณะและเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาเมืองอย่างทั่วถึงตลอดจนได้สร้างช่องทางให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นในการพัฒนาเมืองและพัฒนาชุมชนของตนเอง เพื่อได้ทราบปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่ตรงกับความต้องการอย่างแท้จริง นอกจากนี้ยังสนับสนุนให้บุคลากรของเทศบาล ได้รับการอบรมเพิ่มเติมเพื่อสร้างความรู้ความสามารถในการพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ รวมถึงการจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและการบริการประชาชน โดยมีโครงการที่ดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวนทั้งสิ้น 10 โครงการ มีโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด จำนวน 8 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 80 และโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการจำนวน 2 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 20 (โดยมีรายละเอียดตามตารางที่ 1.5)

**ตารางที่ 1.5** แสดงภาพรวมโครงการที่บรรจุในแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และโครงการอื่นๆที่ดำเนินการในพื้นที่ตำบลโคกเจริญ

ยุทธศาสตร์	โครงการที่บรรจุในแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และโครงการอื่นๆที่ดำเนินการในพื้นที่ตำบลโคกเจริญ (งบจากหน่วยงานอื่น)						
	จำนวนโครงการทั้งหมด	โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	ร้อยละ	โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ	ร้อยละ	โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ	ร้อยละ
1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	37	26	70.27	9	24.32	2	5.41
2. ด้านการศึกษา	43	33	76.74	3	6.98	7	16.28
3. ด้านการท่องเที่ยวและกีฬา	3	-	-	-	-	3	100
4. ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	12	11	91.67	-	-	1	8.33
5. ด้านสาธารณสุขและคุณภาพชีวิต	57	54	94.74	-	-	3	5.26
6. ด้านการเมืองและการบริหาร	10	8	80	-	-	2	20
<b>รวม</b>	<b>162</b>	<b>132</b>	<b>81.48</b>	<b>12</b>	<b>7.41</b>	<b>18</b>	<b>11.11</b>

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2563)

**แผนภูมิที่ 1.5** แสดงภาพรวมโครงการที่บรรจุในแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และโครงการอื่นๆที่ดำเนินการในพื้นที่ตำบลโคกเจริญ (งบจากหน่วยงานอื่น)



#### ส่วนที่ 4

### สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการดำเนินงานและโครงการอื่นๆที่ดำเนินการในพื้นที่ตำบลโคกเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ มีโครงการที่ดำเนินการในพื้นที่ตำบลโคกเจริญ จำนวนทั้งสิ้น 162 โครงการ โดยเป็นโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด จำนวน 132 โครงการ โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการและกันเงินไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 12 โครงการ และเป็นโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 18 โครงการ

ในส่วนของงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรทั้งสิ้น 43,882,054.65- บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิ้น 26,849,418.- บาท คิดเป็นร้อยละ 61.19 ซึ่งสามารถจำแนกตามรายยุทธศาสตร์ได้ดังนี้

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีโครงการจำนวนทั้งสิ้น 37 โครงการ เป็นโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด จำนวน 26 โครงการ โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 9 โครงการ และเป็นโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 2 โครงการ

ในส่วนของงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรทั้งสิ้น 30,587,800 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิ้น 16,661,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 54.47 ของงบประมาณในด้านโครงสร้างพื้นฐาน

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม มีโครงการ จำนวนทั้งสิ้น 43 โครงการ เป็นโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด จำนวน 33 โครงการ โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการจำนวน 3 โครงการ และโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 7 โครงการ

ในส่วนของงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรทั้งสิ้น 3,471,100 บาท การเบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิ้น 1,869,429 บาท คิดเป็นร้อยละ 53.86 ของงบประมาณในด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและกีฬา มีโครงการจำนวนทั้งสิ้น 3 โครงการ เป็นโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 3 โครงการ

ในส่วนของงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรทั้งสิ้น 320,000 บาท ไม่มีมีการเบิกจ่ายงบประมาณในด้านการท่องเที่ยวและกีฬา เนื่องจากโครงการไม่มีการดำเนินการ

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีโครงการจำนวนทั้งสิ้น 12 โครงการ มีโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด จำนวน 11 โครงการ และโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 1 โครงการ

ในส่วนของงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรทั้งสิ้น 766,650 บาท มีการเบิกจ่ายทั้งสิ้น 434,287 บาท คิดเป็นร้อยละ 56.65 ของงบประมาณในด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและคุณภาพชีวิต มีโครงการจำนวนทั้งสิ้น 57 โครงการ เป็นโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด จำนวน 54 โครงการ และโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการจำนวน 3 โครงการ

ในส่วนของงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรทั้งสิ้น 7,778,504.65 บาท มีการเบิกจ่ายทั้งสิ้น 7,061,075 บาท คิดเป็นร้อยละ 90.78

ของงบประมาณในด้านสาธารณสุขและคุณภาพชีวิต

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร มีโครงการจำนวนทั้งสิ้น 10 โครงการ เป็นโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด จำนวน 7 โครงการ และโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการจำนวน 3 โครงการ

ในส่วนของงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรทั้งสิ้น 958,000 บาท มีการเบิกจ่ายทั้งสิ้น 420,667 บาท คิดเป็นร้อยละ 43.91 ของงบประมาณในด้านการเมืองและการบริหาร

### ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน โครงการเสริมผิวทางพาราแอสฟัลท์ติก ม.1 บ้านห้วยอนวัต ม.3 บ้านต้นวัด ที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ อยากให้เร่งดำเนินการ เพราะถนนชำรุด เป็นหลุม เป็นบ่อ เกิดความเดือดร้อนอย่างหนัก
2. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด มีการเบิกจ่ายน้อย ทั้งที่ตั้งงบประมาณไว้สูง จึงอยากให้สนับสนุนงบประมาณและรณรงค์ป้องกันมากขึ้น เพราะเห็นว่าเป็นหัวใจหลักและมีความสำคัญที่จะทำให้เด็กและเยาวชนได้รับการปลูกฝังความรู้ความเข้าใจในเรื่องของยาเสพติดในทิศทางที่ถูกต้อง
3. การวิเคราะห์กับการสรุปผลการติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น อยากให้ใส่เหตุผลลงไปเลยว่าเหตุใดถึงไม่ได้ดำเนินการ เพราะในปีงบประมาณ 2563 จะเห็นว่าหลายโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ เลยอยากใส่เหตุผลลงไปเลย ทางคณะกรรมการจะได้เข้าใจตรงกันโดยไม่ต้องสอบถามเพิ่มเติมถึงเหตุผลที่ไม่ได้ดำเนินการ
4. อยากให้มีการเพิ่มเติมข้อมูลการวิเคราะห์ร้อยละของโครงการควบคุมกับร้อยละของงบประมาณที่ดำเนินการ เพราะบางโครงการตั้งงบประมาณไว้สูง แต่เวลาดำเนินการเบิกจ่ายน้อยกว่าที่ตั้งไว้ จึงอยากใส่ข้อมูลเปรียบเทียบไว้ให้เห็นชัดเจน